

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILSON ENGELMANN	MUNICÍPIO Município de Jaraguá do Sul Rua Helmuth Manske	PRAZO TOTAL 24 meses DATA 17/08/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 3.609.153,33
--	---	---	--

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	SERVIÇOS TECNICOS	23.078,73 5,00%	23.078,74 5,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	156.935,41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.380,28 38,00%	47.323,96 35,00%	29.746,49 22,00%	6.760,57 5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	135.211,30
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	3.493,81 30,00%	5.823,01 50,00%	1.513,98 13,00%	815,22 7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.646,02
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.236,39 30,00%	10.981,85 40,00%	4.941,83 18,00%	3.294,55 12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.454,62
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO	146.531,92 6,00%	439.595,77 18,00%	634.971,66 26,00%	683.815,64 28,00%	293.063,85 12,00%	244.219,87 10,00%	0,00%	0,00%	2.442.198,71
6	ALVENARIA E PAINÉIS	0,00%	0,00%	0,00%	128.922,68 25,00%	180.491,76 35,00%	154.707,22 30,00%	51.569,07 10,00%	0,00%	515.690,73
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.104,45 15,00%	18.208,92 30,00%	30.348,20 50,00%	3.034,82 5,00%	60.696,39
8	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90.900,66 20,00%	90.900,66
9	REVESTIMENTOS E PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85.663,79 15,00%	85.663,79
13	ELEVADOR	0,00%	3.654,10 1,00%	0,00%	7.308,16 2,00%	7.308,16 2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.270,42
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.461,84 12,00%	9.461,84
15	INFRA-ESTRUTURA - CFTV	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.000,19 15,00%	2.000,19
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53.023,25 15,00%	53.023,25
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19	ACESSIBILIDADE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
21	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOT. (%)		2,61	5,95	7,74	9,53	5,70	4,89	1,13	2,95	40,50
TOT. (R\$)		232.721,13	530.457,43	689.636,95	849.379,81	508.431,21	435.599,00	100.380,26	262.547,54	3.609.153,33
C. FIN. (R\$)		232.721,13	530.457,43	689.636,95	849.379,81	508.431,21	435.599,00	100.380,26	262.547,54	3.609.153,33
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)										
RECURSO										

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILSON ENGELMANN	MUNICÍPIO Município de Jaraguá do Sul Rua Helmuth Manske	PRAZO TOTAL 24 meses DATA 17/08/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 7.721.709,02
--	---	---	--

Item	Descrição	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Total
1	SERVIÇOS TECNICOS	18.462,99 4,00%	23.078,74 5,00%	23.078,74 5,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	313.870,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	135.211,30
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.646,02
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.454,62
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.442.198,71
6	ALVENARIA E PAINÉIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	515.690,73
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60.696,39
8	ESQUADRIAS	159.076,17 35,00%	113.625,83 25,00%	90.900,67 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	454.503,33
9	REVESTIMENTOS E PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	210.332,48 12,00%	438.192,69 25,00%	438.192,69 25,00%	438.192,69 25,00%	227.860,20 13,00%	1.752.770,75
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00%	84.359,80 15,00%	196.839,53 35,00%	224.959,47 40,00%	56.239,87 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	562.398,67
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	142.772,99 25,00%	205.593,11 36,00%	79.952,87 14,00%	57.109,20 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	571.091,96
13	ELEVADOR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.270,42
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	19.712,17 25,00%	28.385,53 36,00%	13.404,28 17,00%	7.884,87 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78.848,69
15	INFRA-ESTRUTURA - CFTV	3.333,65 25,00%	4.800,46 36,00%	1.866,85 14,00%	1.333,46 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.334,61
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	98.976,74 28,00%	127.255,81 36,00%	53.023,25 15,00%	21.209,30 6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	353.488,35
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16.970,95 15,00%	22.627,93 20,00%	22.627,93 20,00%	22.627,93 20,00%	84.854,74
18	CLIMATIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55.042,99 20,00%	55.042,99
19	ACESSIBILIDADE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.302,83 5,00%	5.302,83
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106.013,23 20,00%	159.019,85 30,00%	265.033,08
21	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOT. (%)		4,96	6,59	5,15	6,07	5,95	5,38	6,57	5,48	86,64
TOT. (R\$)		442.334,71	587.099,28	459.066,19	541.291,77	529.866,50	479.283,61	585.296,84	488.316,79	7.721.709,02
C. FIN. (R\$)		442.334,71	587.099,28	459.066,19	541.291,77	529.866,50	479.283,61	585.296,84	488.316,79	7.721.709,02
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)										
RECURSO										

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra



EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILSON ENGELMANN	MUNICÍPIO Município de Jaraguá do Sul Rua Helmuth Manske	PRAZO TOTAL 24 meses DATA 17/08/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 8.912.489,22
--	---	---	--

Item	Descrição	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total
1	SERVIÇOS TECNICOS	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	18.462,99 4,00%	461.574,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	135.211,30
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.646,02
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.454,62
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.442.198,71
6	ALVENARIA E PAINÉIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	515.690,73
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60.696,39
8	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	454.503,33
9	REVESTIMENTOS E PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.752.770,75
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	562.398,67
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	571.091,96
13	ELEVADOR	0,00%	0,00%	0,00%	36.540,82 10,00%	36.540,82 10,00%	127.892,88 35,00%	73.081,65 20,00%	73.081,65 20,00%	365.408,24
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78.848,69
15	INFRA-ESTRUTURA - CFTV	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.334,61
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	353.488,35
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO	22.627,93 20,00%	5.656,98 5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	113.139,65
18	CLIMATIZAÇÃO	41.282,24 15,00%	55.042,99 20,00%	82.564,49 30,00%	41.282,24 15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	275.214,95
19	ACESSIBILIDADE	15.908,46 15,00%	21.211,28 20,00%	31.816,93 30,00%	15.908,46 15,00%	15.908,46 15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106.056,42
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	106.013,23 20,00%	106.013,23 20,00%	53.006,62 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	530.066,16
21	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	6.492,45 15,00%	6.492,45 15,00%	12.984,91 30,00%	8.656,61 20,00%	8.656,61 20,00%	0,00%	43.283,03
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.682,37 20,00%	11.523,57 30,00%	11.523,57 30,00%	7.682,38 20,00%	38.411,89
TOT. (%)		2,29	2,32	2,16	1,33	1,03	1,87	1,25	1,11	100,00
TOT. (R\$)		204.294,85	206.387,47	192.343,48	118.686,96	91.579,55	166.536,05	111.724,82	99.227,02	8.912.489,22
C. FIN. (R\$)		204.294,85	206.387,47	192.343,48	118.686,96	91.579,55	166.536,05	111.724,82	99.227,02	8.912.489,22
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)										
RECURSO										

Documento assinado digitalmente
JOSE MAURICIO KOSTETZER
Data: 17/08/2026 08:38:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>