



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILSON ENGELMANN																	
Logradouro	Rua Helmuth Manske																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS TECNICOS	5,00	23.078,73	5,00	23.078,74	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	156.935,41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	38,00	109.923,04	35,00	101.244,91	22,00	63.639,66	5,00	14.463,56	0,00		0,00		0,00		0,00		289.271,17
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	30,00	3.493,77	50,00	5.822,95	13,00	1.513,97	7,00	815,21	0,00		0,00		0,00		0,00		11.645,90
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	30,00	8.236,39	40,00	10.981,84	18,00	4.941,83	12,00	3.294,55	0,00		0,00		0,00		0,00		27.454,61
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO	6,00	145.911,38	18,00	437.734,14	26,00	632.282,65	28,00	680.919,77	12,00	291.822,76	10,00	243.185,63	0,00		0,00		2.431.856,33
6	ALVENARIA E PAINÉIS	0,00		0,00		0,00		25,00	128.922,68	35,00	180.491,76	30,00	154.707,22	10,00	51.569,07	0,00		515.690,73
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		15,00	9.104,46	30,00	18.208,94	50,00	30.348,23	5,00	3.034,82	60.696,45
8	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	90.900,66	90.900,66
9	REVESTIMENTOS E PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00	85.663,79	85.663,79
13	ELEVADOR	0,00		1,00	3.654,10	0,00		2,00	7.308,16	2,00	7.308,16	0,00		0,00		0,00		18.270,42
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,00	9.465,47	9.465,47
15	INFRA-ESTRUTURA - CFTV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00	2.000,19	2.000,19
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00	53.204,49	53.204,49
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
18	CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
19	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
21	URBANIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

TOT. (%)		3,19	6,40	7,92	9,39	5,57	4,78	1,10	2,89	41,25
Recurso										
C. Fin.		290.643,31	582.516,68	720.841,10	854.186,92	507.190,13	434.564,78	100.380,29	262.732,41	3.753.055,62
C. Fis.										
TOT. (R\$)		290.643,31	582.516,68	720.841,10	854.186,92	507.190,13	434.564,78	100.380,29	262.732,41	3.753.055,62



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILSON ENGELMANN																	
Logradouro	Rua Helmuth Manske																	
Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS TECNICOS	4,00	18.462,99	5,00	23.078,74	5,00	23.078,74	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	313.870,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		289.271,17
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.645,90
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.454,61
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.431.856,33
6	ALVENARIA E PAINÉIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		515.690,73
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.696,45
8	ESQUADRIAS	35,00	159.076,17	25,00	113.625,83	20,00	90.900,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		454.503,33
9	REVESTIMENTOS E PINTURA	0,00		0,00		0,00		12,00	215.343,63	25,00	448.632,55	25,00	448.632,55	25,00	448.632,55	13,00	233.288,93	1.794.530,21
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00		15,00	84.359,98	35,00	196.839,96	40,00	224.959,96	10,00	56.239,99	0,00		0,00		0,00		562.399,89
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00	142.772,99	36,00	205.593,11	14,00	79.952,87	10,00	57.109,20	0,00		0,00		0,00		0,00		571.091,96
13	ELEVADOR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.270,42
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	25,00	19.719,75	36,00	28.396,44	17,00	13.409,43	10,00	7.887,90	0,00		0,00		0,00		0,00		78.878,99
15	INFRA-ESTRUTURA - CFTV	25,00	3.333,65	36,00	4.800,46	14,00	1.866,85	10,00	1.333,46	0,00		0,00		0,00		0,00		13.334,61
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28,00	99.315,04	36,00	127.690,76	15,00	53.204,48	6,00	21.281,79	0,00		0,00		0,00		0,00		354.696,56
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO	0,00		0,00		0,00		0,00		15,00	16.970,95	20,00	22.627,93	20,00	22.627,93	20,00	22.627,93	84.854,74
18	CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	55.042,99	55.042,99
19	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00	5.302,83	5.302,83
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	106.013,19	30,00	159.019,79	265.032,98
21	URBANIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

TOT. (%)		4,87	6,46	5,05	6,00	5,94	5,38	6,55	5,43	86,91
Recurso										
C. Fin.		442.680,59	587.545,32	459.253,00	546.378,93	540.306,48	489.723,47	595.736,66	493.745,46	7.908.425,53
C. Fis.										
TOT. (R\$)		442.680,59	587.545,32	459.253,00	546.378,93	540.306,48	489.723,47	595.736,66	493.745,46	7.908.425,53



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILSON ENGELMANN																	
Logradouro	Rua Helmuth Manske																	
Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS TECNICOS	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	4,00	18.462,99	461.574,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		289.271,17
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.645,90
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.454,61
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.431.856,33
6	ALVENARIA E PAINÉIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		515.690,73
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.696,45
8	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		454.503,33
9	REVESTIMENTOS E PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.794.530,21
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		562.399,89
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		571.091,96
13	ELEVADOR	0,00		0,00		0,00		10,00	36.540,82	10,00	36.540,82	35,00	127.892,88	20,00	73.081,65	20,00	73.081,65	365.408,24
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.878,99
15	INFRA-ESTRUTURA - CFTV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.334,61
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		354.696,56
17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO	20,00	22.627,93	5,00	5.656,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		113.139,65
18	CLIMATIZAÇÃO	15,00	41.282,24	20,00	55.042,99	30,00	82.564,49	15,00	41.282,24	0,00		0,00		0,00		0,00		275.214,95
19	ACESSIBILIDADE	15,00	15.908,46	20,00	21.211,28	30,00	31.816,93	15,00	15.908,46	15,00	15.908,46	0,00		0,00		0,00		106.056,42
20	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	20,00	106.013,20	20,00	106.013,20	10,00	53.006,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		530.065,98
21	URBANIZAÇÃO	0,00		0,00		15,00	6.492,17	15,00	6.492,17	30,00	12.984,34	20,00	8.656,22	20,00	8.656,22	0,00		43.281,12
22	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	7.682,37	30,00	11.523,57	30,00	11.523,57	20,00	7.682,38	38.411,89

TOT. (%)		2,25	2,27	2,11	1,30	1,01	1,83	1,23	1,09	100,00
Recurso										
C. Fin.		204.294,82	206.387,44	192.343,18	118.686,68	91.578,98	166.535,66	111.724,43	99.227,02	9.099.203,74
C. Fis.										
TOT. (R\$)		204.294,82	206.387,44	192.343,18	118.686,68	91.578,98	166.535,66	111.724,43	99.227,02	9.099.203,74

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE MAURICIO KOSTETZER
Data: 15/05/2026 15:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>