



Obra
REFORMA DA PRAÇA SÃO JOSÉ

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 03/2026 - Bahia
ORSE - 03/2026 -
Sergipe

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%
		193.936,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%
		233.182,32
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%
		549.491,04
4	MOBILIARIO	100,00%
		326.942,40
5	MONUMENTO	100,00%
		58.105,92
6	PERGOLADO E GURDA-CORPO EUCALIPTO	100,00%
		48.106,27
7	PINTURA	100,00%
		31.673,67
8	ACADEMIA GINÁSTICA	100,00%
		33.127,96
9	PARQUE INFANTIL	100,00%
		29.702,45
10	PAISAGISMO	100,00%
		120.502,97
11	ACESSIBILIDADE	100,00%
		41.062,83
12	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	100,00%
		13.276,80
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%
		139.936,51
14	LIMPEZA GERAL	100,00%
		34.713,65

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Matheus
Setor de Engenharia

B.D.I.

24,64%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
38.787,23	38.787,23	38.787,23	38.787,23	38.787,23
100,00%				
233.182,32				
	50,00%	50,00%		
	274.745,52	274.745,52		
		50,00%	25,00%	25,00%
		163.471,20	81.735,60	81.735,60
		50,00%	50,00%	
		29.052,96	29.052,96	
			100,00%	
			48.106,27	
				100,00%
				31.673,67
				100,00%
				33.127,96
				100,00%
				29.702,45
			50,00%	50,00%
			60.251,49	60.251,49
		100,00%		
		41.062,83		
			100,00%	
			13.276,80	
	50,00%	50,00%		
	69.968,26	69.968,26		
				100,00%
				34.713,65
14,67%	20,69%	33,29%	14,63%	16,72%
271.969,55	383.501,00	617.087,99	271.210,34	309.992,04
14,67%	35,36%	68,65%	83,28%	100,0%
271.969,55	655.470,55	1.272.558,54	1.543.768,88	1.853.760,94