



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
AV. SETE DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO – CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
CNPJ. 14.117.329/0001-41

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA M.BALUAR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI BA-02/2024, SEINFRA 28, ORSE-01/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%):		86,44												BDI (%):		25,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	TOTAL (%)			
																		META	GERAL		
1	Administração Local	20.359,35	5,68%	3.393,90	16,67%	3.393,90	16,67%	3.393,90	16,67%	3.393,90	16,67%	3.391,87	16,66%	3.391,87	16,66%	20.359,35	100,00%	100,00%	5,68%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.737,29	3,84%	13.737,29	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.737,29	100,00%	100,00%	3,84%		
3	FUNDAÇÕES	42.072,18	11,75%	25.243,31	60,00%	16.828,87	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.072,18	100,00%	100,00%	11,75%		
4	SUPERESTRUTURA	38.612,98	10,78%	15.445,19	40,00%	23.167,79	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.612,98	100,00%	100,00%	10,78%		
5	PAREDES E PAINÉIS	53.693,30	14,99%	0,00	0,00%	37.585,31	70,00%	16.107,99	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.693,30	100,00%	100,00%	14,99%		
6	REVESTIMENTOS	40.770,30	11,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.385,15	50,00%	20.385,15	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.770,30	100,00%	100,00%	11,38%		
7	PAVIMENTAÇÕES	28.434,51	7,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.530,35	30,00%	14.217,26	50,00%	5.686,90	20,00%	0,00	0,00%	28.434,51	100,00%	100,00%	7,94%		
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	48.051,03	13,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.830,62	60,00%	19.220,41	40,00%	0,00	0,00%	48.051,03	100,00%	100,00%	13,42%		
9	PINTURA	21.676,53	6,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.676,53	100,00%	21.676,53	100,00%	100,00%	6,05%		
10	PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS	20.238,25	5,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.119,13	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.119,13	50,00%	20.238,25	100,00%	100,00%	5,65%		
11	LOUÇAS E METAIS	4.838,45	1,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.838,45	100,00%	0,00	0,00%	4.838,45	100,00%	100,00%	1,35%		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.116,62	3,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.116,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.116,62	100,00%	100,00%	3,66%		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.558,41	2,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.558,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.558,41	100,00%	100,00%	2,95%		
14	SERVIÇOS FINAIS	2.002,76	0,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.002,76	100,00%	2.002,76	100,00%	100,00%	0,56%		
TOTAL GERAL		358.161,96	100,00%	57.819,69	16,14%	80.975,87	22,61%	82.211,55	22,95%	66.826,93	18,66%	33.137,63	9,25%	37.190,28	10,38%	358.161,96	100,00%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				57.819,69	16,14%	138.795,57	38,75%	221.007,12	61,71%	287.834,05	80,36%	320.971,68	89,62%	358.161,96	100,00%						

Allane de Brito Ribeiro
Eng. Civil
CREA:051900328-4