



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (%)										
FASES DA OBRA	Custo da etapa (R\$)	% da Custo Total da Obra	Meses							
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	203.225,28	18,15%	40.645,06 20,00%	40.645,06 20,00%	20.322,53 10,00%	20.322,53 10,00%	20.322,53 10,00%	20.322,53 10,00%	20.322,53 10,00%	20.322,53 10,00%
CANTEIRO DE OBRAS	88.295,24	7,89%	88.295,24 100,00%							
MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	2.153,79	0,19%	1.507,65 70,00%	215,38 10,00%	215,38 10,00%	215,38 10,00%				
FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	455.912,27	40,72%	182.364,91 40,00%	182.364,91 40,00%	91.182,45 20,00%					
MURO	194.516,82	17,37%			58.355,04 30,00%	58.355,04 30,00%	58.355,04 30,00%	19.451,68 10,00%		
PASSEIO	8.458,59	0,76%		845,86 10,00%	1.268,79 15,00%			2.114,65 25,00%	2.114,65 25,00%	2.114,65 25,00%
ELÉTRICA	40.784,08	3,64%			R\$ 12.235,23 30,00%	R\$ 8.156,82 20,00%	R\$ 8.156,82 20,00%	R\$ 6.117,61 15,00%	R\$ 6.117,61 15,00%	
HIDROSSANITÁRIO	31.830,58	2,84%	4.774,59 15,00%	7.957,65 25,00%	4.774,59 15,00%	3.183,06 10,00%	3.183,06 10,00%	3.183,06 10,00%	3.183,06 10,00%	1.591,53 5,00%
COBERTURA METÁLICA	92.876,94	8,30%					R\$ 27.863,08 30,00%	R\$ 27.863,08 30,00%	R\$ 27.863,08 30,00%	R\$ 9.287,69 10,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	1.497,60	0,13%								R\$ 1.497,60 100,00%
Total Geral	1.119.551,19									
Total Simples			317.587,45	232.028,85	188.354,01	90.232,83	117.880,53	79.052,61	59.600,93	34.814,00
Total Acumulado			317.587,45	549.616,29	737.970,30	828.203,13	946.083,66	1.025.136,27	1.084.737,19	1.119.551,19

ADAILTON DOS
SANTOS DE

MOURA:95591435572

Assinado de forma digital por
ADAILTON DOS SANTOS DE
MOURA:95591435572

Dados: 2026.10.20 17:35:05
-03'00'