



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 04/07/2025 10:54

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA CRISTINA E VILA FLOR, NO MUNICÍPIO DE AMAMBAÍ/MS.

Município(s): Amambai (MS)

Local: Rua Projetada

Prazo Execução: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª					
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	76,00% 54.067,33	5,00% 3.557,07	5,00% 3.557,06	5,00% 3.557,06	5,00% 3.557,06	4,00% 2.845,65							100,00% 71.141,23
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	25,00% 460,17	25,00% 460,18	50,00% 920,34										100,00% 1.840,69
03 - MICRODRENAGEM	10,00% 153.271,15	30,00% 459.813,46	30,00% 459.813,45	20,00% 306.542,31			10,00% 153.271,15						100,00% 1.532.711,52
04 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO						100,00% 66.518,58							100,00% 66.518,58
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA			20,00% 301.834,19	25,00% 377.292,74	40,00% 603.668,38	15,00% 226.375,64							100,00% 1.509.170,95
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					20,00% 47.480,58	30,00% 71.220,87	30,00% 71.220,86	20,00% 47.480,58					100,00% 237.402,89
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							50,00% 38.874,38	50,00% 38.874,38					100,00% 77.748,76
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					20,00% 6.695,09	20,00% 6.695,09	50,00% 16.737,72	10,00% 3.347,55					100,00% 33.475,45
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	10,00% 16.287,15	12,00% 19.544,58	12,00% 19.544,58	14,00% 22.802,01	14,00% 22.802,01	14,00% 22.802,01	12,00% 19.544,58	12,00% 19.544,58					100,00% 162.871,50
TOTAL POR PERÍODO	224.085,80	483.375,29	785.669,62	710.194,12	684.203,12	396.457,84	299.648,69	109.247,09					100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	224.085,80	707.461,09	1.493.130,71	2.203.324,83	2.887.527,95	3.283.985,79	3.583.634,48	3.692.881,57					3.692.881,57