



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 03/06/2026 16:55

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS

Município(s): Aquidauana (MS)

Local: Diversas ruas

Prazo Execução: 540 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª							
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00% 28.001,48	4,70% 6.580,34	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,34	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,34	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,34	4,70% 6.580,35	100,00% 140.007,38
	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,34	4,70% 6.580,35	4,70% 6.580,35	4,80% 6.720,35							
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	100,00% 3.339,56												100,00% 3.339,56
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO		100,00% 15.082,34											100,00% 15.082,34
04 - MICRODRENAGEM	4,46% 189.709,93	4,45% 189.709,93	7,14% 303.785,15	7,13% 303.785,15	7,14% 303.785,16	6,30% 268.126,47	10,45% 444.926,50	10,45% 444.926,50	10,45% 444.926,51	10,46% 444.926,50	10,45% 444.926,51	11,12% 473.528,11	100,00% 4.257.062,42
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	20,00% 189.709,93	20,00% 189.709,93	20,00% 189.709,92	20,00% 189.709,93	20,00% 189.709,93								100,00% 948.549,64
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS			5,00% 114.075,23	5,00% 114.075,22	5,00% 114.075,23	5,00% 114.075,23	15,00% 342.225,68	15,00% 342.225,68	15,00% 342.225,68	15,00% 342.225,68	15,00% 342.225,68	5,00% 114.075,23	100,00% 2.281.504,54
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS						15,00% 154.051,24	10,00% 102.700,82	10,00% 102.700,82	10,00% 102.700,83	10,00% 102.700,82	10,00% 102.700,83	35,00% 359.452,88	100,00% 1.027.008,24



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 03/06/2026 16:55

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS

Município(s): Aquidauana (MS)

Local: Diversas ruas

Prazo Execução: 540 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA			0,58% 35.819,09	0,58% 35.819,08	5,43% 336.303,35	5,44% 336.303,35	10,29% 636.787,61	9,71% 600.968,52	9,71% 600.968,53	9,71% 600.968,53	9,71% 600.968,52	9,71% 600.968,53	100,00% 6.188.780,69
	14,56% 901.452,79	14,57% 901.452,79											
05.01 - TERRAPLENAGEM			20,00% 35.819,09	20,00% 35.819,08	20,00% 35.819,09	20,00% 35.819,08	20,00% 35.819,09						100,00% 179.095,43
05.02 - PAVIMENTAÇÃO					5,00% 300.484,26	5,00% 300.484,27	10,00% 600.968,52	10,00% 600.968,52	10,00% 600.968,53	10,00% 600.968,53	10,00% 600.968,52	10,00% 600.968,53	100,00% 6.009.685,26
	15,00% 901.452,79	15,00% 901.452,79											
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES													100,00% 1.006.309,84
			40,00% 402.523,94	35,00% 352.208,44	25,00% 251.577,46								
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA													100,00% 232.014,73
				10,00% 23.201,47	20,00% 46.402,95	70,00% 162.410,31							
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE													100,00% 258.279,74
			10,00% 25.827,97	20,00% 51.655,95	70,00% 180.795,82								
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,00% 10.334,66	2,00% 10.334,67	3,00% 15.501,99	3,00% 15.502,00	5,00% 25.836,66	5,00% 25.836,66	9,00% 46.505,99	9,00% 46.505,99	9,00% 46.505,98	9,00% 46.505,99	9,00% 46.505,99	9,00% 46.505,99	100,00% 516.733,20
	7,00% 36.171,32	7,00% 36.171,33	4,00% 20.669,32	3,00% 15.502,00	4,00% 20.669,33	1,00% 5.167,33							



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 03/06/2026 16:55

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS

Município(s): Aquidauana (MS)

Local: Diversas ruas

Prazo Execução: 540 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
	231.385,63	221.707,28	361.686,58	361.686,58	672.505,51	636.846,83	1.134.800,45	1.098.981,35	1.098.981,37	1.098.981,37	1.098.981,36	1.127.582,98	
TOTAL POR PERÍODO	231.385,63	453.092,91	814.779,49	1.176.466,07	1.848.971,58	2.485.818,41	3.620.618,86	4.719.600,21	5.818.581,58	6.917.562,95	8.016.544,31	9.144.127,29	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	944.204,46	944.204,47	455.601,57	449.148,21	506.025,91	174.297,99							12.617.609,90
	10.088.331,75	11.032.536,22	11.488.137,79	11.937.286,00	12.443.311,91	12.617.609,90							