



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CÉU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Execução: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso								Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,50% 15.746,29	12,50% 15.746,28	12,50% 15.746,29	12,50% 15.746,28	12,50% 15.746,29	12,50% 15.746,29	12,50% 15.746,28	12,50% 15.746,29	100,00% 125.970,29
02 - SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 130.964,58								100,00% 130.964,58
03 - FUNDAÇÕES	10,00% 22.955,63	70,00% 160.689,37	20,00% 45.911,25						100,00% 229.556,25
04 - SUPERESTRUTURA		10,00% 43.422,12	30,00% 130.266,36	50,00% 217.110,59	10,00% 43.422,12				100,00% 434.221,19
05 - COBERTURA				20,00% 49.380,50	20,00% 49.380,49	30,00% 74.070,75	30,00% 74.070,74		100,00% 246.902,48
06 - PAREDES E PAINÉIS					30,00% 59.528,00	50,00% 99.213,34	20,00% 39.685,33		100,00% 198.426,67
07 - ESQUADRIAS						20,00% 28.426,95	50,00% 71.067,38	30,00% 42.640,43	100,00% 142.134,76
08 - SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS E DE COMBATE A INCENDIO (HSI)			10,00% 4.065,57	10,00% 4.065,58	20,00% 8.131,15	30,00% 12.196,72	30,00% 12.196,72		100,00% 40.655,74
09 - SISTEMA ELETRICO (ELE) + SISTEMA DE VOZ E DADOS (NET)			10,00% 9.317,69	10,00% 9.317,69	20,00% 18.635,38	30,00% 27.953,07	30,00% 27.953,07		100,00% 93.176,90
10 - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO (ACD)					30,00% 22.721,18	30,00% 22.721,19	30,00% 22.721,18	10,00% 7.573,73	100,00% 75.737,28
11 - REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS					20,00% 13.604,22	40,00% 27.208,45	40,00% 27.208,44		100,00% 68.021,11
12 - ACABAMENTOS (REVESTIMENTO PARA TETO, PAREDE E PISO)					20,00% 25.289,16	20,00% 25.289,16	40,00% 50.578,31	20,00% 25.289,16	100,00% 126.445,79
13 - ACABAMENTOS (HIDROSSANITARIOS)							50,00% 32.891,31	50,00% 32.891,30	100,00% 65.782,61
14 - ACABAMENTOS (ELÉTRICOS, VOZ, DADOS E TV)							50,00% 15.550,02	50,00% 15.550,03	100,00% 31.100,05
15 - PINTURA						20,00% 3.635,34	40,00% 7.270,67	40,00% 7.270,67	100,00% 18.176,68
16 - URBANIZAÇÃO							50,00% 2.328,72	50,00% 2.328,72	100,00% 4.657,44



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CÉU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Execução: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª				
17 - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO								100,00%				100,00%
								11.240,12				11.240,12
TOTAL POR PERÍODO	169.666,50	219.857,77	205.307,16	295.620,64	256.457,99	336.461,26	399.268,17	160.530,45				100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	169.666,50	389.524,27	594.831,43	890.452,07	1.146.910,06	1.483.371,32	1.882.639,49	2.043.169,94				2.043.169,94