



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Data de emissão: 08/04/2026 16:57

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO ASFÁLTICO (RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CERÂMICA, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS.

Município(s): Eldorado (MS)

Local: Diversas Ruas

Prazo Execução: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso								Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª		
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00% 29.263,63	5,00% 2.090,26	5,00% 2.090,26	5,00% 2.090,26	5,00% 2.090,26	5,00% 2.090,26	5,00% 2.090,26			100,00% 41.805,19
02 - REMENDO PROFUNDO	80,00% 177.505,24	10,00% 22.188,15	10,00% 22.188,16							100,00% 221.881,55
03 - FRESAGEM		80,00% 102.859,06	20,00% 25.714,76							100,00% 128.573,82
04 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		5,00% 49.914,99	15,00% 149.744,97	20,00% 199.659,97	20,00% 199.659,96	20,00% 199.659,97	10,00% 99.829,98	10,00% 99.829,98		100,00% 998.299,82
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							50,00% 62.910,14	50,00% 62.910,15		100,00% 125.820,29
06 - IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA								100,00% 5.883,63		100,00% 5.883,63
07 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAI							100,00% 59.732,62			100,00% 59.732,62
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA								100,00% 55.066,30		100,00% 55.066,30
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12,50% 12.295,60	10,50% 10.328,30	12,00% 11.803,78	12,00% 11.803,78	12,50% 12.295,60	12,50% 12.295,60	13,50% 13.279,24	14,50% 14.262,90		100,00% 98.364,80
TOTAL POR PERÍODO	219.064,47	187.380,76	211.541,93	213.554,01	214.045,82	214.045,83	237.842,24	237.952,96		100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	219.064,47	406.445,23	617.987,16	831.541,17	1.045.586,99	1.259.632,82	1.497.475,06	1.735.428,02		1.735.428,02