



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 04/03/2026 15:59

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS, CR 938.546/2022 MDR/SUDECO

Município(s): Ivinhema (MS)

Local: Rua Antônio Baltazar Dias

Prazo Execução: 360 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	55,00% 29.463,28	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48	5,00% 2.678,48			100,00% 53.569,60
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	50,00% 16.635,37	50,00% 16.635,36												100,00% 33.270,73
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO									100,00% 90.732,68					100,00% 90.732,68
04 - MICRODRENAGEM	12,86% 157.553,01	21,42% 262.264,99	24,27% 297.324,89	17,14% 209.897,48	10,00% 122.475,81				8,59% 105.179,74	5,72% 70.119,82				100,00% 1.224.815,74
04.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM	30,00% 105.197,03	30,00% 105.197,04	30,00% 105.197,03	10,00% 35.065,68										100,00% 350.656,78
04.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS	10,00% 52.355,98	30,00% 157.067,95	30,00% 157.067,95	20,00% 104.711,97	10,00% 52.355,99									100,00% 523.559,84
04.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS			10,00% 35.059,91	20,00% 70.119,83	20,00% 70.119,82				30,00% 105.179,74	20,00% 70.119,82				100,00% 350.599,12
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA					0,18% 4.573,03	0,53% 13.719,09	30,00% 768.702,78	30,00% 768.702,77	39,29% 1.006.644,92					100,00% 2.562.342,59
05.01 - TERRAPLENAGEM					10,00% 4.573,03	30,00% 13.719,09	30,00% 13.719,09	30,00% 13.719,09						100,00% 45.730,30
05.02 - PAVIMENTAÇÃO							30,00% 754.983,69	30,00% 754.983,68	40,00% 1.006.644,92					100,00% 2.516.612,29
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							20,00% 90.410,10	30,00% 135.615,14	30,00% 135.615,15	20,00% 90.410,10				100,00% 452.050,49
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA												50,00% 37.422,44	50,00% 37.422,45	100,00% 74.844,89
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE										50,00% 143.106,43	50,00% 143.106,43			100,00% 286.212,86
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4,50% 11.828,67	6,00% 15.771,57	7,00% 18.400,16	4,50% 11.828,67	3,00% 7.885,79	0,50% 1.314,29	17,50% 46.000,40	19,00% 49.943,28	26,00% 68.343,45	7,00% 18.400,16	4,00% 10.514,37	1,00% 2.628,59		100,00% 262.859,40
TOTAL POR PERÍODO	215.480,33	297.350,40	318.403,53	224.404,63	137.613,11	17.711,86	907.791,76	956.939,67	1.409.194,42	324.714,99	191.043,24	40.051,04		100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	215.480,33	512.830,73	831.234,26	1.055.638,89	1.193.252,00	1.210.963,86	2.118.755,62	3.075.695,29	4.484.889,71	4.809.604,70	5.000.647,94	5.040.698,98		5.040.698,98