



Obra
CONSTRUÇÃO DE CRECHE / PRÉ ESCOLA DE ESCOLA 13 SALAS EM
NOVO HORIZONTE

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Bahia
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 235.817,91	100,00% 235.817,91											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 399.369,60	8,00% 31.949,57	8,00% 31.949,57	8,00% 31.949,57	8,00% 31.949,57	8,00% 31.949,57	8,00% 31.949,57	8,00% 31.949,57	8,00% 31.949,57	9,00% 35.943,26	9,00% 35.943,26	9,00% 35.943,26	9,00% 35.943,26
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 502.224,29	50,00% 251.112,15	25,00% 125.556,07	25,00% 125.556,07									
4	FUNDAÇÕES	100,00% 1.227.295,14		40,00% 490.918,06	30,00% 368.188,54	30,00% 368.188,54								
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 3.250.730,81				25,00% 812.682,70	25,00% 812.682,70	25,00% 812.682,70	25,00% 812.682,70					
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 470.332,33				25,00% 117.583,08	25,00% 117.583,08	25,00% 117.583,08	25,00% 117.583,08					
7	ESQUADRIAS	100,00% 932.391,26								30,00% 279.717,38	30,00% 279.717,38	40,00% 372.956,50		
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 834.377,53					25,00% 208.594,38	25,00% 208.594,38	25,00% 208.594,38	25,00% 208.594,38	25,00% 208.594,38			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 148.539,52		40,00% 59.415,81	30,00% 44.561,86	30,00% 44.561,86								
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 749.614,98					20,00% 149.923,00	20,00% 149.923,00	20,00% 149.923,00	20,00% 149.923,00	20,00% 149.923,00			
11	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 781.276,86								30,00% 234.383,06	30,00% 234.383,06	40,00% 312.510,74		
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 341.473,82								25,00% 85.368,46	40,00% 136.589,53	40,00% 102.442,15	30,00% 17.073,69	5,00%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 252.781,76					20,00% 50.556,35	20,00% 50.556,35	20,00% 50.556,35	20,00% 50.556,35	20,00% 50.556,35			
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 176.626,19									50,00% 88.313,10	50,00% 88.313,10		
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 121.582,26									50,00% 60.791,13	50,00% 60.791,13		
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 93.512,78												100,00% 93.512,78
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00% 4.235,51												100,00% 4.235,51
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 160.989,78											50,00% 80.494,89	50,00% 80.494,89
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00% 574.930,54			20,00% 114.986,11		20,00% 114.986,11		20,00% 114.986,11		20,00% 114.986,11		20,00% 114.986,11	
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 301.783,18												100,00% 301.783,18
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 169.937,52											50,00% 84.968,76	50,00% 84.968,76
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00% 3.504,02										50,00% 1.752,01	50,00% 1.752,01	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 64.823,56											50,00% 32.411,78	50,00% 32.411,78
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 260.134,53												100,00% 260.134,53
25	ESTACIONAMENTO	100,00% 65.964,15								50,00% 32.982,08	50,00% 32.982,08			
26	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 23.014,00												100,00% 23.014,00
Porcentagem			4,27%	5,83%	5,64%	11,32%	10,1%	11,29%	12,24%	8,13%	9,82%	8,72%	4,96%	7,69%
Custo			518.879,62	707.839,50	685.242,14	1.374.965,75	1.227.124,45	1.371.289,08	1.486.275,19	988.105,80	1.192.454,06	1.059.412,62	602.103,18	933.572,38
Porcentagem Acumulado			4,27%	10,1%	15,74%	27,06%	37,16%	48,45%	60,69%	68,82%	78,64%	87,36%	92,31%	100,0%
Custo Acumulado			518.879,62	1.226.719,12	1.911.961,26	3.286.927,01	4.514.051,46	5.885.340,54	7.371.615,73	8.359.721,53	9.552.175,59	10.611.588,21	11.213.691,39	12.147.263,83

Billy Douglas Rocha Pereira
Crea-BA 3000086774
Eng°. Civil

Billy Douglas Rocha Pereira
Eng. Civil - CREA 3000086774BA