

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Vargem Bonita

Projeto: Construção de Rua Gastronômica

Responsável Técnico: Romulo Gaspar da Costa

Nº CREA/CAU: 160.658/D

Data: 03/03/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	23.094,77	2,06	17.644,40	76,40	1.362,59	5,90	1.362,59	5,90	1.362,59	5,90	1.362,59	5,90	1.362,59	5,90
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	69.495,75	6,21	13.899,15	20,00	13.899,15	20,00	13.899,15	20,00	13.899,15	20,00	13.899,15	20,00	13.899,15	20,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	30.705,16	2,74	21.493,61	70,00	9.211,55	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	199.441,58	17,83	-	-	79.776,63	40,00	79.776,63	40,00	39.888,32	20,00	-	-	-	-
5	PINTURA DE PISO	17.089,57	1,53	-	-	-	-	-	-	10.253,74	60,00	6.835,83	40,00	-	-
6	ESTRUTURAS / REVESTIMENTO	169.168,36	15,12	-	-	67.667,34	40,00	67.667,34	40,00	33.833,67	20,00	-	-	-	-
7	ESTRUTURAS METÁLICAS / MOBILIÁRIO U	377.951,89	33,78	-	-	-	-	151.180,76	40,00	151.180,76	40,00	75.590,38	20,00	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	167.486,06	14,97	-	-	-	-	66.994,42	40,00	66.994,42	40,00	33.497,21	20,00	-	-
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.072,32	2,24	-	-	-	-	15.043,39	60,00	10.028,93	40,00	-	-	-	-
10	PAISAGISMO	39.198,40	3,50	-	-	-	-	-	-	11.759,52	30,00	27.438,88	70,00	-	-
TOTAL		1.118.703,86	100,00	53.037,17	4,74	171.917,27	15,37	395.924,29	35,39	339.201,10	30,32	158.624,04	14,18	-	-
TOTAL ACUMULADO		1.118.703,86	100,00	53.037,17	4,74	224.954,43	20,11	620.878,72	55,50	960.079,82	85,82	1.118.703,86	100,00	-	-