



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT-MG				PRAZO DA OBRA: 120 DIAS				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DOS 2 ANÉIS RODOVIÁRIOS EM FRANCISCO DUMONT-MG				VALOR DA OBRA:	R\$ 1.506.797,08	DATA: 24/04/2026		
ETAPAS	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF	Físico / Financeiro Geral	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NOVAS ROTATÓRIAS ANEL RODOVIÁRIO EM FRANCISCO DUMONT-MG	R\$ 1.506.797,08	Físico %	11,97%	16,83%	31,96%	39,24%	100,00%
			Financeiro	R\$ 180.354,91	R\$ 253.620,69	R\$ 481.611,80	R\$ 591.209,69	R\$ 1.506.797,08
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.706,34	Físico %	60,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 11.823,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.882,54	R\$ 19.706,34
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 6.552,47	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 1.638,12	R\$ 1.638,12	R\$ 1.638,12	R\$ 1.638,12	R\$ 6.552,47
3.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 47.538,93	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 11.884,73	R\$ 11.884,73	R\$ 11.884,73	R\$ 11.884,73	R\$ 47.538,93
4.0	ROTATORIA 01	R\$ 395.106,09	Físico %	39,23%	60,77%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 155.008,25	R\$ 240.097,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.106,09
4.1	TERRAPLANAGEM	R\$ 45.953,68	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 45.953,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.953,68
4.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 231.344,08	Físico %	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 92.537,63	R\$ 138.806,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.344,08
4.3	MEIO-FIO E DRENAGEM	R\$ 55.056,47	Físico %	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 16.516,94	R\$ 38.539,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.056,47
4.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 62.751,86	Físico %	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 62.751,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.751,86
5.0	ROTATORIA 02	R\$ 1.037.893,25	Físico %	0,00%	0,00%	45,10%	54,90%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468.088,95	R\$ 569.804,30	R\$ 1.037.893,25
5.1	TERRAPLANAGEM	R\$ 141.953,81	Físico %	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.953,81	R\$ 0,00	R\$ 141.953,81
5.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 665.344,60	Físico %	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.137,84	R\$ 399.206,76	R\$ 665.344,60
5.3	MEIO-FIO E DRENAGEM	R\$ 199.991,00	Físico %	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.997,30	R\$ 139.993,70	R\$ 199.991,00
5.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 30.603,84	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.603,84	R\$ 30.603,84
TOTAL		R\$ 1.506.797,08	Físico %	11,97%	16,83%	31,96%	39,24%	100,00%
			Financeiro	R\$ 180.354,91	R\$ 253.620,69	R\$ 481.611,80	R\$ 591.209,69	R\$ 1.506.797,08

Francisco Dumont-MG, 02 de fevereiro de 2026

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA  
ENG CIVIL - CREA-MG: 255.542/D

NILSON JOSÉ DE AZEVEDO  
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT-MG