



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101790-29	979219/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO	CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 127V	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Escola Tipo 2 - Opção 127V	3.515.319,40	% Período:	7,87%	6,95%	12,37%	11,03%	14,20%	21,55%	18,23%	7,80%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	453.236,62	% Período:	14,32%	6,46%	11,10%	10,16%	12,94%	20,20%	16,67%	8,16%				
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAC	57.773,06	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	166.914,68	% Período:	92,26%	7,74%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	380.582,39	% Período:		33,31%	19,22%	47,47%								
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	278.579,97	% Período:			92,91%	2,44%	0,70%	2,79%	1,16%					
1.6.	ESQUADRIAS	347.049,23	% Período:							97,17%	2,83%				
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	233.562,33	% Período:					100,00%							
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.433,74	% Período:		100,00%										
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	320.322,22	% Período:					57,43%	20,00%	22,57%					
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	182.258,88	% Período:			28,86%		7,38%	33,79%	24,30%	5,68%				
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	192.192,32	% Período:				15,01%		28,90%	45,65%	10,45%				
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	99.313,24	% Período:				41,69%		58,31%						
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	23.032,00	% Período:				67,02%	32,98%							
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	85.002,20	% Período:						100,00%						
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	70.871,89	% Período:							100,00%					
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.648,64	% Período:						100,00%						
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	48.238,20	% Período:							27,29%	72,71%				
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	319.903,75	% Período:				11,58%		88,42%						
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	16.726,76	% Período:				100,00%								
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	39.612,55	% Período:				37,13%		44,60%	18,27%					
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.746,11	% Período:						100,00%						
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	59.939,02	% Período:		80,01%				19,99%						
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	89.364,63	% Período:						4,77%		95,23%				
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	6.014,97	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 3.515.319,40			%:	7,87%	6,95%	12,37%	11,03%	14,20%	21,55%	18,23%	7,80%				
Período:	Repasso:	273.903,37		241.889,22	430.514,67	383.828,97	494.194,21	749.987,70	634.302,59	271.545,48					
	Contrapartida:	2.766,70		2.443,33	4.348,63	3.877,06	4.991,86	7.575,63	6.407,10	2.742,88					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	276.670,07		244.332,55	434.863,30	387.706,03	499.186,07	757.563,33	640.709,69	274.288,36					
Acumulado:	%:	7,87%		14,82%	27,19%	38,22%	52,42%	73,97%	92,20%	100,00%					
	Repasso:	273.903,37		515.792,59	946.307,26	1.330.136,23	1.824.330,44	2.574.318,14	3.208.620,73	3.480.166,21					
	Contrapartida:	2.766,70		5.210,03	9.558,66	13.435,72	18.427,58	26.003,21	32.410,31	35.153,19					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	276.670,07		521.002,62	955.865,92	1.343.571,95	1.842.758,02	2.600.321,35	3.241.031,04	3.515.319,40					
Administração Local:				7,00%	14,00%	26,00%	37,00%	51,00%	73,00%	91,00%	100,00%				

RIACHO DOS MACHADOS - MG

Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SANTIAGO APARECIDO DE SOUZA

CREA/CAU: CREA 233.416/D MG

ART/RRT: MG20264681255