



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
PREFEITURA: MUNICIPAL DE AÇUCENA - MG			OBRA COM RECURSOS PRÓPRIOS				VALOR DA OBRA: R\$130.832,66						DATA: jan/2026			
OBRA: Sistema de abastecimento de água potável com poço artesiano tubular profundo e redes de distribuição			LOCAL: Povoado de Pompéu, Zona Rural, Açucena, MG								PRAZO DA OBRA: 04 Meses			FOLHA: 01/01		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM POÇO TUBULAR PROFUNDO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO	Físico %														
		Financeiro														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,70%	70,00%				30,00%								
		Financeiro	4.840,62	3.388,43				1.452,19								
2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M	Físico %	15,55%	60,00%	40,00%											
		Financeiro	20.345,18	12.207,11	8.138,07											
3	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	Físico %	7,09%	70,00%	30,00%											
		Financeiro	9.274,12	6.491,88	2.782,24											
4	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE POLIETILENO DE 15.000 L	Físico %	6,19%		50,00%	50,00%										
		Financeiro	8.102,14		4.051,07	4.051,07										
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Físico %	46,45%		20,00%	45,00%	35,00%									
		Financeiro	60.772,00		12.154,40	27.347,40	21.270,20									
6	LIGAÇÃO DOMICILIAR (60 LIGAÇÕES COM 5 METROS DE COMPRIMENTO MÉDIO)	Físico %	21,02%		20,00%	30,00%	50,00%									
		Financeiro	27.498,60		5.499,72	8.249,58	13.749,30									
		Físico %														
		Financeiro														
		Físico %														
		Financeiro														
		Físico %														
		Financeiro														
		Físico %														
		Financeiro														
		Físico %														
		Financeiro														
		Físico %														
		Financeiro														
		Físico %														
		Financeiro														
TOTAL		Físico %	100,00%	16,88%	24,94%	30,30%	27,88%									
		Financeiro	130.832,66	22.087,43	32.625,50	39.648,05	36.471,69									
57.233/D - MG Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico CREA						Observações:										
Carimbo e assinatura do prefeito																