



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101445-18	Nº TGOV 978055	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEI	APelido EMPREENDIMENTO Construção da Creche de Educação Infantil, Creche Municipal Dalv	DESCRIÇÃO DO LOTE 01
---------------------------	-------------------	--	--	-------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
<b>1.</b>	<b>CRECHE TIPO 2 - OPÇÃO 110V</b>	<b>4.063.663,15</b>	% Período:	16,76%	6,11%	10,86%	9,69%	13,27%	18,73%	16,93%	7,64%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	70.511,21	% Período:	53,02%	3,57%	6,32%	5,75%	7,34%	10,66%	9,64%	3,70%				
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	507.640,48	% Período:	8,00%	7,00%	12,00%	11,00%	14,00%	21,00%	19,00%	8,00%				
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	56.497,48	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	163.066,68	% Período:	92,21%	7,79%										
1.5.	SUPERESTRUTURA	372.168,12	% Período:		33,31%	19,22%	47,47%								
1.6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	272.425,87	% Período:			92,91%	2,44%	0,70%	2,79%	1,16%					
1.7.	ESQUADRIAS	339.395,44	% Período:							97,17%	2,83%				
1.8.	SISTEMAS DE COBERTURA	228.449,76	% Período:					100,00%							
1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	26.836,33	% Período:		100,00%										
1.10.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN	313.271,38	% Período:					57,43%	20,00%	22,57%					
1.11.	SISTEMAS DE PISOS	178.111,26	% Período:			28,88%		7,38%	33,82%	24,23%	5,68%				
1.12.	PINTURAS E ACABAMENTOS	187.994,64	% Período:				15,00%		28,89%	45,66%	10,45%				
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	97.116,76	% Período:					41,69%	58,31%						
1.14.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22.522,61	% Período:				67,02%	32,98%							
1.15.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	46.770,41	% Período:						100,00%						
1.16.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	72.532,69	% Período:								100,00%				
1.17.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.523,87	% Período:						100,00%						
1.18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉ	47.174,36	% Período:							27,29%	72,71%				
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - 110V	312.787,71	% Período:				11,58%		88,42%						
1.20.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	16.356,59	% Período:				100,00%								
1.21.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	38.737,46	% Período:				37,13%		44,60%	18,27%					
1.22.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.486,87	% Período:							100,00%					
1.23.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	58.615,16	% Período:		80,01%				19,99%						
1.24.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	87.393,13	% Período:						4,77%		95,23%				
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	5.884,23	% Período:								100,00%				
1.26.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO - CTP	21.118,86	% Período:	100,00%											
1.27.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - CTP	74.423,30	% Período:	100,00%											
1.28.	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO - CTP	300.869,82	% Período:	100,00%											
1.29.	SERVIÇOS EXTERNOS DE ACABAMENT	127.980,67	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	24,99%				
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.063.663,15</b>		%:	16,76%	6,11%	10,86%	9,69%	13,27%	18,73%	16,93%	7,64%				
Período:	Repasso:	587.458,76		214.240,64	380.671,23	339.719,91	464.866,49	656.269,28	593.126,54	267.765,34					
	Contrapartida:	93.806,65		34.210,39	60.786,39	54.247,19	74.230,86	104.794,46	94.711,69	42.757,33					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>681.265,41</b>		<b>248.451,03</b>	<b>441.457,62</b>	<b>393.967,10</b>	<b>539.097,35</b>	<b>761.063,74</b>	<b>687.838,23</b>	<b>310.522,67</b>					
	%:	16,76%		22,88%	33,74%	43,44%	56,70%	75,43%	92,36%	100,00%					
	Repasso:	587.458,76		801.699,40	1.182.370,63	1.522.090,54	1.986.957,03	2.643.226,31	3.236.352,85	3.504.118,19					
	Contrapartida:	93.806,65		128.017,04	188.803,43	243.050,62	317.281,48	422.075,94	516.787,63	559.544,96					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	<b>Investimento:</b>	<b>681.265,41</b>		<b>929.716,44</b>	<b>1.371.174,06</b>	<b>1.765.141,16</b>	<b>2.304.238,51</b>	<b>3.065.302,25</b>	<b>3.753.140,48</b>	<b>4.063.663,15</b>					
	Administração Local:			8,00%	15,00%	27,00%	38,00%	52,00%	73,00%	92,00%	100,00%				

SILVEIRÂNIA/MG

Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO

CREA/CAU: 2014140455

ART/RRT: MG20264665681