

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
	ESCOLA: Centro Educacional Municipal de Educação Infantil Dr. José Benedito Rodrigues																									
	MUNICÍPIO / DISTRITO: LAMBARI/MG										ENDEREÇO: AVENIDA RENATO NASCIMENTO, sn - Volta do Ô - Lambari/MG															
	SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	19.759,20	19.759,20	1,30%	100,00%	19.759,20																				
3	TRABALHOS EM TERRA	14.671,30	14.671,30	0,97%	5,00%	733,56	65,00%	9.536,34	30,00%	4.401,39																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	127.897,75	127.897,75	8,42%	7,00%	8.952,84	30,00%	38.369,32	63,00%	80.575,58																
5	SUPERESTRUTURA	75.842,74	75.842,74	4,99%							15,00%	11.376,41	40,00%	30.337,10	45,00%	34.129,23										
6	ALVENARIA	40.425,74	40.425,74	2,66%					10,00%	4.042,57	50,00%	20.212,87	40,00%	16.170,29												
7	COBERTURA E FORRO	15.040,49	15.040,49	0,99%												50,00%	7.520,24	50,00%	7.520,24							
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	32.219,89	32.219,89	2,12%							35,00%	11.276,96	10,00%	3.221,99	10,00%	3.221,99	20,00%	6.443,98	20,00%	6.443,98	5,00%	1.610,99				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.371,09	20.371,09	1,34%							10,00%	2.037,11	10,00%	2.037,11	10,00%	2.037,11	35,00%	7.129,88	20,00%	4.074,22	5,00%	1.018,55	10,00%	2.037,11		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32.886,99	32.886,99	2,16%							10,00%	3.288,70	10,00%	3.288,70	10,00%	3.288,70	35,00%	11.510,45	20,00%	6.577,40	5,00%	1.644,35	10,00%	3.288,70		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	17.750,90	17.750,90	1,17%														35,00%	6.212,81	35,00%	6.212,81	30,00%	5.325,27			
13	FERRAGENS	34.716,85	34.716,85	2,28%														40,00%	13.886,74	60,00%	20.830,11					
14	REVESTIMENTO	62.606,25	62.606,25	4,12%											35,00%	21.912,19	35,00%	21.912,19	30,00%	18.781,87		0,00				
15	PISOS E RODAPÉS	60.747,01	60.747,01	4,00%													35,00%	21.261,45	35,00%	21.261,45	30,00%	18.224,10				
17	PINTURA	33.879,60	33.879,60	2,23%																	10,00%	3.387,96	65,00%	22.021,74	25,00%	8.469,90
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	14.717,37	14.717,37	0,97%											50,00%	7.358,69	50,00%	7.358,69								
20	QUADRA	838.807,46	838.807,46	55,21%					1,00%	8.388,07	7,00%	58.716,52	25,00%	209.701,86	25,00%	209.701,86	20,00%	167.761,49	10,00%	83.880,75	8,00%	67.104,60	4,00%	33.552,30		
23	LIMPEZA	16.668,32	16.668,32	1,10%							6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	6,00%	1.000,10	58,00%	9.667,62
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	1,79%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																		
26	OUTROS	33.225,45	33.225,45	2,19%																	100,00%	33.225,45				
TOTAL MENSAL					2,83%	43.013,05	4,05%	61.473,11	6,41%	97.407,62	7,10%	107.908,67	17,49%	265.757,15	18,60%	282.649,87	16,58%	251.898,47	11,17%	169.639,56	10,15%	154.259,03	4,42%	67.225,22	1,19%	18.137,53
TOTAL ACUMULADO		1.519.369,28	1.519.369,28	100,00%	2,83%	43.013,05	6,88%	104.486,17	13,29%	201.893,79	20,39%	309.802,46	37,88%	575.559,61	56,48%	858.209,47	73,06%	1.110.107,94	84,23%	#####	94,38%	1.434.006,54	98,81%	1.501.231,75	100,00%	1.519.369,28
LOCAL / DATA: LAMBARI, 05 DE MARÇO DE 2026																										
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: CÁSSIA MARIA BARBOSA EKLUND ALENCAR																										
REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FRAMIL LOBO - PREFEITO																										