



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1086.839-86	941068/2023	MUNICÍPIO DE ANDRADAS	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO "BENEDITO ANDRADE FILHO"	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO "BENEDITO ANDRADE FILHO" NO MUN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CANTEIRO DE OBRA	186.582,89	% Período:	08/24 11,41%	09/24 8,85%	10/24 11,08%	11/24 10,34%	12/24 7,36%	01/25 8,11%	02/25 8,11%	03/25 9,59%	04/25 13,98%	05/25 11,16%	06/25	07/25
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.561,49	% Período:	100,00%											
1.2.	LOCAÇÕES	40.160,00	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%			
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	138.861,40	% Período:	7,00%	9,00%	12,00%	11,00%	7,00%	8,00%	8,00%	10,00%	13,00%	15,00%		
2.	GALPÃO PISCINA TÉRMICA	638.952,80	% Período:	5,29%	6,19%	12,73%	16,37%	7,30%	10,75%	11,29%	12,22%	9,91%	7,97%		
2.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	32.798,36	% Período:	100,00%											
2.2.	CARGA E DESCARGA	1.371,22	% Período:	75,00%	25,00%										
2.3.	ALVENARIAS E ESTRUTURA	82.345,23	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
2.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS	43.210,49	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
2.5.	REVESTIMENTOS PISCINA TÉRMICA	57.645,37	% Período:				20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%			
2.6.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	30.115,18	% Período:				20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%			
2.7.	PISOS E AZULEJOS	67.861,58	% Período:				20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%			
2.8.	VESTIÁRIOS - LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	9.938,56	% Período:						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%	
2.9.	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	41.436,83	% Período:								10,00%	30,00%	60,00%		
2.10.	COBERTURA E SERRALHERIA	85.644,40	% Período:		10,00%	40,00%	50,00%				10,00%	30,00%	60,00%		
2.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.151,41	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
2.12.	INTSLAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	107.317,88	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
2.13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAI	45.116,29	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
3.	LANCHONETE	292.637,31	% Período:	8,70%	4,50%	4,43%	7,94%	8,30%	9,68%	8,98%	9,37%	18,00%	20,10%		
3.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	24.855,88	% Período:	50,00%	50,00%										
3.2.	CARGA E DESCARGA	800,42	% Período:	75,00%	25,00%										
3.3.	ALVENARIAS E ESTRUTURA	20.584,82	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
3.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS	30.780,60	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
3.5.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	19.076,70	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
3.6.	PISOS E AZULEJOS	43.855,69	% Período:						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
3.7.	LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E BANCADAS	10.245,63	% Período:								10,00%	30,00%	60,00%		
3.8.	ESQUADRIAS	12.799,81	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
3.9.	COBERTURA E FORRO	90.434,00	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
3.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.682,73	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
3.11.	INTSLAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.521,03	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
4.	VESTIÁRIOS	437.522,66	% Período:	3,97%	5,56%	2,75%	5,26%	5,26%	8,38%	8,50%	10,11%	21,77%	28,43%		
4.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	16.646,25	% Período:	100,00%											
4.2.	CARGA E DESCARGA	984,52	% Período:	75,00%	25,00%										
4.3.	ALVENARIAS E ESTRUTURA	27.613,13	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1086.839-86	941068/2023	MUNICÍPIO DE ANDRADAS	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO "BENEDITO ANDRADE FILHO"	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO "BENEDITO ANDRADE FILHO" NO MUN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
4.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS	27.136,60	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
4.5.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	22.138,53	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
4.6.	PISOS E AZULEJOS	36.871,21	% Período:						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
4.7.	VESTIÁRIOS - LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	16.331,78	% Período:								10,00%	30,00%	60,00%		
4.8.	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	92.223,92	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
4.9.	COBERTURA E FORRO	77.072,69	% Período:						10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
4.10.	SERRALHERIA	5.927,03	% Período:		20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
4.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.721,05	% Período:		20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
4.12.	INTSLAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.855,95	% Período:		20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
5.	GUARITA	142.244,96	% Período:	8,28%	0,33%	0,50%	7,29%	14,59%	11,48%	8,34%	10,32%	16,52%	22,34%		
5.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	11.064,59	% Período:	50,00%	50,00%										
5.2.	CARGA E DESCARGA	474,82	% Período:	100,00%											
5.3.	ALVENARIAS E ESTRUTURA	48.308,51	% Período:	75,00%	25,00%										
5.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	29.791,15	% Período:				20,00%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
5.5.	PISOS E AZULEJOS	16.590,02	% Período:						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
5.6.	BANHEIRO	1.964,64	% Período:								10,00%	20,00%	70,00%		
5.7.	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	12.544,62	% Período:								10,00%	20,00%	70,00%		
5.8.	COBERTURA E FORRO	14.359,53	% Período:									50,00%	50,00%		
5.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.183,93	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
5.10.	INTSLAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.963,15	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
6.	ACESSIBILIDADE	51.487,84	% Período:	1,87%	19,63%	19,63%	29,44%	29,44%							
6.1.	DEMOLIÇÕES	961,67	% Período:	100,00%											
6.2.	MEDIDAS E ACESSÓRIOS	50.526,17	% Período:	100,00%											
7.	PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊT	103.069,46	% Período:		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%							
7.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3.788,86	% Período:	3,68%					19,26%	28,90%	28,90%	19,26%			
7.2.	MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	81.956,07	% Período:	100,00%							10,00%	30,00%	60,00%		
7.3.	PINTURA	17.324,53	% Período:						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
8.	SERVIÇOS FINAIS	82.713,20	% Período:						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
8.1.	ENTREGA DE OBRA	82.713,20	% Período:						20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	40,00%		
Total: R\$ 1.935.211,12															
				%:	5,92%	5,38%	7,12%	10,11%	7,42%	9,99%	10,37%	11,81%	15,36%	16,52%	
				Repasso:	113.002,41	102.772,31	136.060,33	193.085,94	141.691,29	190.753,02	198.026,76	225.645,72	293.334,98	315.627,24	
				Contrapartida:	1.491,58	1.356,55	1.795,93	2.548,65	1.870,26	2.517,85	2.613,86	2.978,42	3.871,89	4.166,13	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	114.493,99	104.128,85	137.856,27	195.634,58	143.561,56	193.270,87	200.640,62	228.624,13	297.206,87	319.793,38	
				%:	5,92%	11,30%	18,42%	28,53%	35,95%	45,94%	56,30%	68,12%	83,48%	100,00%	
				Repasso:	113.002,41	215.774,72	351.835,05	544.920,99	686.612,28	877.365,30	1.075.392,06	1.301.037,78	1.594.372,76	1.910.000,00	
				Contrapartida:	1.491,58	2.848,13	4.644,06	7.192,71	9.062,97	11.580,82	14.194,68	17.173,10	21.044,99	25.211,12	
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	114.493,99	218.622,84	356.479,11	552.113,69	695.675,25	888.946,12	1.089.586,74	1.318.210,87	1.615.417,74	1.935.211,12	



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1086.839-86	941068/2023	MUNICÍPIO DE ANDRADAS	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO "BENEDITO ANDRADE FILHO"	REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO "BENEDITO ANDRADE FILHO" NO MUN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25

ANDRADAS - MG
Local
quinta-feira, 29 de agosto de 2024
Data

MATEUS NEGRI ALEIXO:12576597661
Assinado de forma digital por MATEUS NEGRI ALEIXO:12576597661
Dados: 2024.11.29 16:07:21 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: MATEUS NEGRI ALEIXO
CREA/CAU: 238.889/D
ART/RRT: MG20242777594