



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ/MG

VALOR DO CONVÊNIO:

R\$ 995.469,44

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM

PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES

LOCAL: RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ, BAIRRO ITATIAIA, RUA JACINTO MOTA E TRAVESSA DIAMANTINA, BAIRRO ARRAIAL, MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/MG.

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,97%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%
		Financeiro	R\$9.699,18	R\$2.424,80	R\$1.212,40	R\$1.212,40	R\$1.212,40	R\$1.212,40	R\$2.424,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,30%	100,00%					
		Financeiro	R\$2.940,42	R\$2.940,42					
3	DRENAGEM PLUVIAL - RUA HERMELINDO JOSE DE SÁ	Físico %	37,31%	35,00%	35,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$371.384,50	R\$129.984,58	R\$129.984,58	R\$111.415,35			
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Físico %	61,42%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$611.445,34			R\$152.861,34	R\$152.861,34	R\$152.861,34	R\$152.861,34
TOTAL		Físico %	100,00%	13,60%	13,18%	26,67%	15,48%	15,48%	15,60%
		Financeiro	R\$995.469,44	R\$135.349,79	R\$131.196,97	R\$265.489,08	R\$154.073,73	R\$154.073,73	R\$155.286,13

\_\_\_\_\_  
Géssica Maria Santos Andrade  
Engenheira Civil - CREA: 195775/D

\_\_\_\_\_  
Tadeu Barbosa de Oliveira  
Prefeito Municipal de Araçuaí