

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA - MG

LOCAL: RUAS DIVERSAS, BAIRRO FLORESTA II, CEP: 39520-000, PORTEIRINHA-MG

Item	Discriminação dos Serviços	%	Valor das obras/serviços	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,78%	R\$ 19.716,00	100,00%	R\$ 19.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 19.716,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	0,51%	R\$ 5.661,83	100,00%	R\$ 5.661,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 5.661,83
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	7,85%	R\$ 86.758,54	-	-	70,00%	R\$ 60.730,98	30,00%	R\$ 26.027,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 86.758,54
4	SEPERESTRUTURA	8,20%	R\$ 90.672,56	-	-	30,00%	R\$ 27.201,77	70,00%	R\$ 63.470,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 90.672,56
5	ALVENARIA E DIVISORIAS	9,79%	R\$ 108.207,63	-	-	-	-	-	-	65,00%	R\$ 70.334,96	35,00%	R\$ 37.872,67	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 108.207,63
6	COBERTURA/FORRO	17,24%	R\$ 190.566,07	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 57.169,82	70,00%	R\$ 133.396,25	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 190.566,07
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	10,64%	R\$ 117.583,70	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	R\$ 47.033,48	60,00%	R\$ 70.550,22	-	-	-	-	100%	R\$ 117.583,70
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS, TELEFÔNIA E TV	6,34%	R\$ 70.059,20	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 21.017,76	70,00%	R\$ 49.041,44	-	-	-	-	100%	R\$ 70.059,20
9	REVESTIMENTOS	15,49%	R\$ 171.204,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00%	R\$ 119.842,94	30,00%	R\$ 51.361,26	-	-	100%	R\$ 171.204,20
10	PISOS E RODAPES	10,36%	R\$ 114.540,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 28.635,04	75,00%	R\$ 85.905,13	-	-	100%	R\$ 114.540,17
11	SOLEIRAS E PEITORIS	0,19%	R\$ 2.053,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 2.053,12	-	-	100%	R\$ 2.053,12
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA E SERRALHERIA	6,13%	R\$ 67.720,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 67.720,34	-	-	100%	R\$ 67.720,34



13	PINTURA	4,72%	R\$ 52.199,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 52.199,05	100%	R\$ 52.199,05			
14	BANCADAS E PRATELEIRAS	0,75%	R\$ 8.308,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 8.308,30	100%	R\$ 8.308,30			
15	SERVIÇOS FINAIS	0,03%	R\$ 308,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 308,98	100%	R\$ 308,98			
	TOTAL		R\$ 1.105.559,69	2,30%	R\$ 25.377,83	7,95%	R\$ 87.932,75	8,10%	R\$ 89.498,35	11,53%	R\$ 127.504,78	21,65%	R\$ 239.320,16	24,25%	R\$ 268.069,64	18,73%	R\$ 207.039,85	5,50%	R\$ 60.816,33	100%	R\$ 1.105.559,69
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.105.559,69	2,30%	R\$ 25.377,83	10,25%	R\$ 113.310,58	18,34%	R\$ 202.808,93	29,88%	R\$ 330.313,71	51,52%	R\$ 569.633,87	75,77%	R\$ 837.703,51	94,50%	R\$ 1.044.743,36	100,00%	R\$ 1.105.559,69	100%	R\$ 1.105.559,69

MANOEL JOSÉ SOARES NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 211.827/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA
CNPJ:18.013.326/0001-19

