

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI FLORÍPES ELOÍSA DE MIRANDA				VALOR DA OBRIGAÇÃO: R\$ 705.219,10		TOTAL ITEM			
				LOCAL: TAIÓBEIRAS - MG		PRAZO: 6 meses			
ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINAN.	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,39%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 2.782,62	R\$ 2.782,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	PINTURA PAREDES	Físico %	10,68%					50%	50%
		Financeiro	R\$ 75.286,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.643,28	R\$ 37.643,28
3.0	PINTURA FORROS	Físico %	1,37%						100%
		Financeiro	R\$ 9.635,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.635,43
4.0	PISO ESTACIONAMENTO	Físico %	0,11%						100%
		Financeiro	R\$ 786,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 786,19
5.0	PISO PLAYGROUND	Físico %	0,31%						100%
		Financeiro	R\$ 2.220,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,10
6.0	PISO PODOTÁTIL	Físico %	1,85%	100%					
		Financeiro	R\$ 13.064,70	R\$ 13.064,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	CONCRETAGEM ÁREA COBERTA	Físico %	4,43%	100%					
		Financeiro	R\$ 31.227,70	R\$ 31.227,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	RODAPÉ IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	4,55%	25%	25%	50%			
		Financeiro	R\$ 32.077,30	R\$ 8.019,33	R\$ 8.019,33	R\$ 16.038,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0	COBERTURA FUNDOS	Físico %	10,23%	25%	25%	50%			
		Financeiro	R\$ 72.142,06	R\$ 18.035,52	R\$ 18.035,52	R\$ 36.071,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,78%			100%			
		Financeiro	R\$ 5.492,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.492,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.0	FUNDAÇÕES	Físico %	6,37%			100%			
		Financeiro	R\$ 44.919,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.919,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	15,19%			100%			
		Financeiro	R\$ 107.151,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.151,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13.0	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS	Físico %	4,74%			50%	50%		
		Financeiro	R\$ 33.395,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.697,58	R\$ 16.697,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14.0	PISOS	Físico %	7,03%				100%		
		Financeiro	R\$ 49.566,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.566,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,55%			100%			
		Financeiro	R\$ 3.868,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.868,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

16.0	REVESTIMENTOS PAREDES	Físico %	4,69%				100%		
		Financeiro	R\$ 33.109,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.109,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.0	FORRO	Físico %	1,19%				100%		
		Financeiro	R\$ 8.371,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.371,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18.0	PINTURA	Físico %	2,82%				100%		
		Financeiro	R\$ 19.904,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.904,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS	Físico %	1,92%				100%		
		Financeiro	R\$ 13.532,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.532,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20.0	ESQUADRIAS	Físico %	2,13%				100%		
		Financeiro	R\$ 15.052,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.052,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.0	CALÇAMENTO PÁTIO	Físico %	1,64%					100%	
		Financeiro	R\$ 11.589,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.589,61	R\$ 0,00
22.0	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS	Físico %	1,59%					100%	
		Financeiro	R\$ 11.201,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.201,55	R\$ 0,00
23.0	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS	Físico %	6,07%		100%				
		Financeiro	R\$ 42.821,12	R\$ 0,00	R\$ 42.821,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.0	PONTOS DE EMBUTIR TUBOS E FIOS	Físico %	0,03%			100%			
		Financeiro	R\$ 204,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25.0	INSTALAÇÃO DE BRISE	Físico %	3,36%					100%	
		Financeiro	R\$ 23.677,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.677,60	R\$ 0,00
26.0	SUBSTITUIÇÃO PISOS BANHEIRO	Físico %	0,78%		100%				
		Financeiro	R\$ 5.533,46	R\$ 0,00	R\$ 5.533,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27.0	MURO	Físico %	3,84%		100%				
		Financeiro	R\$ 27.086,53	R\$ 0,00	R\$ 27.086,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.0	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO	Físico %	1,35%	100%					
		Financeiro	R\$ 9.516,50	R\$ 9.516,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	11,72%	14,39%	32,68%	22,15%	11,93%	7,13%
		Financeiro	R\$ 705.219,10	R\$ 82.646,36	R\$ 101.495,95	R\$ 230.444,64	R\$ 156.235,11	R\$ 84.112,04	R\$ 50.285,00

Paulo Vitor Marques Mendes Correa
Engenheiro civil
Crea: 1519150130/D