

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA GLÓRIA FERNANDES	429.668,94	% Período:	6,10%	22,02%	13,44%	17,17%	16,95%	13,18%	11,14%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.280,80	% Período:	100,00%						
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	21.365,78	% Período:	70,00%	30,00%					
1.3.	FUNDAÇÕES	88.198,14	% Período:		100,00%					
1.4.	SUPERESTRUTURA	82.467,20	% Período:			50,00%	50,00%			
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ALVENARIA	33.062,92	% Período:			50,00%	50,00%			
1.6.	ESQUADRIAS	25.029,74	% Período:						25,00%	75,00%
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	45.921,73	% Período:					100,00%		
1.8.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	32.042,23	% Período:				50,00%	50,00%		
1.9.	SISTEMA DE PISO	34.330,69	% Período:						100,00%	
1.10	PINTURAS E ACABAMENTOS	22.726,43	% Período:						25,00%	75,00%
1.11	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	4.928,30	% Período:						100,00%	
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.463,66	% Período:							
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.785,91	% Período:					50,00%	25,00%	25,00%
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.083,39	% Período:							100,00%
1.15	SERVIÇOS FINAIS	1.982,02	% Período:							100,00%
Total:	429.668,94		%:	6,10%	22,02%	13,44%	17,17%	16,95%	13,18%	11,14%
			Repasse:	26.236,84	94.608,51	57.765,06	72.710,89	72.835,79	56.644,59	47.792,63
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	26.236,84	92.936,33	56.689,78	72.710,89	72.835,79	56.644,59	47.792,63

DESTERRO DO MELO

quarta-feira 29 de ABRIL de 2026

Responsável Técnico
 Nome: DANIELA APARECIDA FERREIRA
 CREA/CAU: A322033-8
 ART/RRT: