



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 577.679,64				DATA: 20/05/2024		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL				LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAIANA - MG				PRAZO DA OBRA: 4 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,27%	100,00%					
			Financeiro	1.545,30	1.545,30					
2		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,60%	100,00%					
			Financeiro	9.034,00	9.034,00					
3		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	Físico %	44,39%	35,00%	35,00%	30,00%			
			Financeiro	250.824,15	87.788,45	87.788,45	75.247,25			
4		PAREDE E PAINÉIS	Físico %	8,61%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	48.648,54		24.324,27	24.324,27			
5		REVESTIMENTO DE PAREDES E DIVERSOS	Físico %	21,93%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	123.882,74		61.941,37	61.941,37			
6		REVESTIMENTOS DE PISOS	Físico %	3,34%				100,00%		
			Financeiro	18.887,62				18.887,62		
7		PINTURA INTERNA E EXTERNA	Físico %	1,64%				100,00%		
			Financeiro	9.270,74				9.270,74		
8		LIMPEZA GERAL	Físico %	0,41%				100,00%		
			Financeiro	2.291,64				2.291,64		
9		DIVERSOS	Físico %	11,96%				100,00%		
			Financeiro	67.600,61				67.600,61		
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - HIDROSANITÁRIAS	Físico %	5,84%		30,00%	30,00%	40,00%		
			Financeiro	33.015,32		9.904,60	9.904,60	13.206,13		
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	17,41%	32,56%	30,34%	19,69%		
			Financeiro	R\$ 565.000,66	R\$ 98.367,75	R\$ 183.958,69	R\$ 171.417,48	R\$ 111.256,74		

Assinatura do engenheira responsável: Ana Paula Rizzi Oliveira

CREA MG 161.303/D

Assinatura do Prefeito: Maurício Pinheiro Ferreira

Observações: