



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL SÃO BERNARDO.				ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DAS CHAGAS, 111, CENTRO, BALDIM-MG.																								
MUNICÍPIO: BALDIM-MG.				SERVIÇOS: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BERNARDO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BALDIM-MG (QUADRA TIPO 3 - 504M ² - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS)																								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS			
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.699,00	15.699,00	1,96%	100,00%	15.699,00																						
3	TRABALHOS EM TERRA	8.974,68	8.974,68	1,12%	5,00%	448,73	65,00%	5.833,54	30,00%	2.692,40																		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	73.294,13	73.294,13	9,15%	7,00%	5.130,59	30,00%	21.988,24	63,00%	46.175,30																		
5	SUPERESTRUTURA	37.384,01	37.384,01	4,67%							15,00%	5.607,60	40,00%	14.953,60	45,00%	16.822,80												
6	ALVENARIA	23.723,56	23.723,56	2,96%							2,00%	474,47	58,00%	13.759,66	40,00%	9.489,42												
7	COBERTURA E FORRO	10.592,06	10.592,06	1,32%													50,00%	5.296,03	50,00%	5.296,03								
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.156,09	17.156,09	2,14%							35,00%	6.004,63	10,00%	1.715,61	10,00%	1.715,61	20,00%	3.431,22	20,00%	3.431,22	5,00%	857,80						
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.156,50	15.156,50	1,89%							10,00%	1.515,65	10,00%	1.515,65	10,00%	1.515,65	35,00%	5.304,78	20,00%	3.031,30	5,00%	757,83	10,00%	1.515,65				
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.631,97	23.631,97	2,95%							10,00%	2.363,20	10,00%	2.363,20	10,00%	2.363,20	35,00%	8.271,19	20,00%	4.726,39	5,00%	1.181,60	10,00%	2.363,20				
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.406,13	6.406,13	0,80%															35,00%	2.242,15	35,00%	2.242,15	30,00%	1.921,84				
13	FERRAGENS	21.187,05	21.187,05	2,65%															40,00%	8.474,82	60,00%	12.712,23						
14	REVESTIMENTO	32.453,94	32.453,94	4,05%											35,00%	11.358,88	35,00%	11.358,88	30,00%	9.736,18								
15	PISOS E RODAPÉS	34.467,38	34.467,38	4,30%													35,00%	12.063,58	35,00%	12.063,58	30,00%	10.340,21						
17	PINTURA	17.025,57	17.025,57	2,13%																	10,00%	1.702,56	65,00%	11.066,62	25,00%	4.256,39		
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	166,18	166,18	0,02%											50,00%	83,09	50,00%	83,09										
20	QUADRA	394.275,94	394.275,94	49,23%				1,00%	3.942,76	7,00%	27.599,32	25,00%	98.568,98	25,00%	98.568,98	20,00%	78.855,19	10,00%	39.427,59	8,00%	31.542,07	4,00%	15.771,04					
23	LIMPEZA	10.029,75	10.029,75	1,25%							6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	6,00%	601,78	58,00%	5.817,25
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	3,39%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																				
26	OUTROS	32.151,23	32.151,23	4,01%																	100,00%	32.151,23						
TOTAL MENSAL					4,35%	34.845,77	5,17%	41.389,23	6,65%	53.284,94	7,17%	57.451,85	16,13%	129.208,25	16,61%	133.030,00	15,64%	125.265,74	11,12%	89.031,05	11,75%	94.089,46	4,15%	33.240,13	1,26%	10.073,65		
TOTAL ACUMULADO		800.910,07	800.910,07	100,00%	4,35%	34.845,77	9,52%	76.235,00	16,17%	129.519,93	23,34%	186.971,78	39,48%	316.180,04	56,09%	449.210,03	71,73%	574.475,77	82,84%	663.506,82	94,59%	757.596,29	98,74%	790.836,42	100,00%	800.910,07		

LOCAL/DATA: BALDIM, 08/04/2026.

Documento assinado digitalmente



ANA CAROLINE FONSECA MOURA

Data: 09/04/2026 11:10:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Caroline Fonseca Moura - CAU/MG A135811-1
Arquiteta do Município de Baldim

ASSINADO DIGITALMENTE

STENER MARCELO FONSECA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Stener Marcelo Fonseca - CREA/MG: 189760D
Eng. do Município de Baldim