

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG							
PROJETO: Pavimentação em piso intertravado do Morro da Providencia e do Morro da Iha							
ÍTEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	36,00%	21,33%	21,34%	21,33%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.370,36	R\$ 1.996,94	R\$ 1.997,87	R\$ 1.996,94	R\$ 9.362,10
2	MORRO DA PROVIDENCIA						
2.1	SANITARIO	Físico %	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.352,61	R\$ 1.352,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.705,22
2	DRENAGEM	Físico %	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 12.451,62	R\$ 29.053,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.505,41
3	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	Físico %	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 96.094,00	R\$ 96.094,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.187,99
3	MORRO DA ILHA						
3.1	SANITARIO	Físico %	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,61	R\$ 1.352,61	R\$ 2.705,22
3.2	PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.101,34	R\$ 111.101,34	R\$ 222.202,68
	TOTAL	Físico %	24,07%	27,30%	24,32%	24,32%	100,00%
		Financeiro	R\$ 113.268,58	R\$ 128.497,33	R\$ 114.451,82	R\$ 114.450,89	R\$ 470.668,62

Responsável Técnico

Nome

Romeu Souza da Paixão

Eng. Civil - CREA: 64.988/D

Pedra do Anta, Abril de 2026