

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA BASE PARA LICITAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO JOÃO XXIII

VALOR DA OBRA...: **833.842,00**

ITEM	DESCRIÇÃO	VL.R. TOTAL	INÍCIO OBRA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.423,90	PARCELA (R\$) ACUMULADO (%) ACUMULADO (R\$)	1.423,90 100% 1.423,90	- 0% -	- 0% -	- 0% -	1.423,90 100%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	39.706,76	PARCELA (R\$) ACUMULADO (%) ACUMULADO (R\$)	9.926,69 25,00% 9.926,69	9.926,69 25,00% 19.853,38	9.926,69 25,00% 29.780,07	9.926,69 25,00% 39.706,76	39.706,76 100%
3	CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL	601.099,25	PARCELA (R\$) ACUMULADO (%) ACUMULADO (R\$)	150.274,81 25,00% 150.274,81	150.274,81 25,00% 300.549,63	150.274,81 25,00% 450.824,44	150.274,81 25,00% 601.099,25	601.099,25 100%
4	DISSIPADOR DE ENERGIA	6.773,54	PARCELA (R\$) ACUMULADO (%) ACUMULADO (R\$)	6.773,54 100,00% 6.773,54	- 0,00% -	- 0,00% -	- 0,00% -	6.773,54 100%
5	TERRAPLENAGEM	63.641,88	PARCELA (R\$) ACUMULADO (%) ACUMULADO (R\$)	- 0,00% -	- 0,00% -	- 0,00% -	63.641,88 100,00% 63.641,88	63.641,88 100%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	121.196,67	PARCELA (R\$) ACUMULADO (%) ACUMULADO (R\$)	- 0% 0,00	- 0% -	60.598,34 50% 60.598,34	60.598,34 50% 121.196,67	121.196,67 100%
TOTAL		833.842,00		168.398,94	160.201,50	220.799,84	284.441,72	833.842,00

Sacramento (MG),
Local
quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
Data

Nome: SEBASTIÃO GARCIA DONADELLI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 92091/D
ART/RRT

Nome: OSMAR TREVISAN JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE SACRAMENTO