



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - MG.

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

A N E X O I V

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA		VALOR DA OBRA:	R\$ 2.197.206,54				
OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL NEVES		LOCAL: BOA ESPERANÇA - MG					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 18.810,13	100,00% 18.810,13				
2	Canteiro de obras	100,00% 15.000,16	20,00% 3.000,03	20,00% 3.000,03	20,00% 3.000,03	20,00% 3.000,03	20,00% 3.000,03
3	Administração	100,00% 49.932,00	20,00% 9.986,40	20,00% 9.986,40	20,00% 9.986,40	20,00% 9.986,40	20,00% 9.986,40
4	Meio-Fio	100,00% 87.500,93	50,00% 43.750,47	50,00% 43.750,47			
5	Pavimento - Granilite/Fulget	100,00%	50,00%	50,00%			
6	Pavimento Intertravado	100,00% 187.031,45		50,00% 93.515,73	50,00% 93.515,73		
7	Rampas - PCD	100,00%			100,00%		
8	Elevação da rua	100,00% 131.068,27				50,00% 65.534,14	50,00% 65.534,14
9	Instalações Eletricas	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	20,00%
10	Instalações Hidraulicas	100,00% 15.760,30	40,00% 6.304,12	40,00% 6.304,12			20,00% 3.152,06
11	Coreto	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
12	Arborização	100,00% 97.164,20				50,00% 48.582,10	50,00% 48.582,10
13	Banco de Concreto - tipo 1	100,00%			20,00%	30,00%	50,00%
14	Mobiliario	100,00%					100,00%
15	Pergolado	100,00%				50,00%	50,00%
16	Fonte D'água	100,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Porcentagem			16,04%	23,29%	17,3%	20,07%	23,3%
Custo			352.431,93	511.729,40	380.116,73	440.979,35	511.949,13
Porcentagem Acumulado			16,04%	39,33%	56,63%	76,7%	100,0%
Custo Acumulado			352.431,93	864.161,33	1.244.278,06	1.685.257,41	2.197.206,54

Local Boa Esperança

Prefeito Municipal

Nome: Aroldo Rosa de Medeiros Junior

Responsável Técnico

Nome: BRUNO HENRIQUE FRANÇA SILVA

CREA/CAU: CREA-MG 169892/D



Documento assinado digitalmente

BRUNO HENRIQUE FRANÇA SILVA

Data: 25/02/2026 18:47:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ART/RRT: