



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1101435-04	Nº TGOV 977928/2025	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	APELIDO EMPREENDIMENTO CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2 - MODELO 110 V	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA
	2				

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
	1.	CRECHE TIPO 2 - MODELO 110 V	3.539.513,33	% Período:	13,67%	8,07%	7,59%	5,57%	11,21%	6,64%	20,09%	27,16%				
	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	277.971,15	% Período:	24,09%	6,39%	6,39%	4,00%	11,99%	5,59%	15,98%	25,57%				
	1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	17.481,71	% Período:	100,00%											
	1.3.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	184,81	% Período:	100,00%											
	1.4.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	1.653,69	% Período:	100,00%											
	1.5.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO P.	370.689,64	% Período:	100,00%											
	1.6.	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO P.	89.840,84	% Período:		100,00%										
	1.7.	FUNDAÇÕES - CASTELO D'ÁGUA	34.325,73	% Período:		100,00%										
	1.8.	FUNDAÇÕES - ABRIGO DE GÁS - BLOC	3.074,80	% Período:		100,00%										
	1.9.	FUNDAÇÕES - ABRIGO DE GÁS - VIGA	1.530,55	% Período:		100,00%										
	1.10.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM	59.569,56	% Período:		100,00%										
	1.11.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM	59.660,70	% Período:		100,00%										
	1.12.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM	4.936,25	% Período:				100,00%								
	1.13.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM	3.498,38	% Período:				100,00%								
	1.14.	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA ME	149.955,51	% Período:				100,00%								
	1.15.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE	70.064,84	% Período:				27,67%	72,33%							
	1.16.	SUPERESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO	22.782,61	% Período:				27,66%			72,34%					
	1.17.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ELI	1.922,23	% Período:				100,00%								
	1.18.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - AL	251.031,36	% Período:			100,00%									
	1.19.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - DIV	10.704,68	% Período:				70,67%			29,33%					
	1.20.	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	49.097,92	% Período:							100,00%					
	1.21.	ESQUADRIAS - FERRAGENS E ACESSO	6.807,84	% Período:							100,00%					
	1.22.	ESQUADRIAS - PORTAS EM ALUMÍNIO	57.310,87	% Período:							100,00%					
	1.23.	ESQUADRIAS - JANELAS EM ALUMÍNIO	54.158,45	% Período:							100,00%					
	1.24.	ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO	808,72	% Período:							100,00%					
	1.25.	ESQUADRIAS - GERAL	136.364,32	% Período:							100,00%					
	1.26.	SISTEMAS DE COBERTURA	222.542,16	% Período:					100,00%							
	1.27.	IMPERMEABILIZAÇÃO	26.737,64	% Período:	100,00%											
	1.28.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	331.162,10	% Período:						29,61%	70,39%					
	1.29.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	142.178,45	% Período:						37,10%	60,33%	2,57%				
	1.30.	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO	55.326,79	% Período:							100,00%					
	1.31.	PINTURAS E ACABAMENTOS - EDIFICA	129.579,69	% Período:							100,00%					
	1.32.	PINTURAS E ACABAMENTOS - PINTUR	22.676,26	% Período:								100,00%				
	1.33.	PINTURAS E ACABAMENTOS - DIVERS	27.560,69	% Período:							100,00%					
	1.34.	PINTURAS E ACABAMENTOS - MURET	4.244,59	% Período:							41,46%	58,54%				
	1.35.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÃO	40.681,73	% Período:						100,00%						
	1.36.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÃO	11.968,18	% Período:							100,00%					
	1.37.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - RESERVA	52.177,60	% Período:							100,00%					
	1.38.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUB	15.088,05	% Período:						100,00%						
	1.39.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ACE	7.414,84	% Período:							100,00%					
	1.40.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBULAÇÃO	46.723,99	% Período:					100,00%							
	1.41.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - LOUÇAS, AC	70.422,76	% Período:								100,00%				
	1.42.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.626,15	% Período:							97,25%	2,75%				
	1.43.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	2.876,66	% Período:								100,00%				
	1.44.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	6.521,09	% Período:								100,00%				
	1.45.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	26.419,43	% Período:								100,00%				
	1.46.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	12.832,80	% Período:						100,00%						
	1.47.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	2.629,31	% Período:								100,00%				
	1.48.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - QUAD	4.457,63	% Período:								100,00%				
	1.49.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - DISJ	18.882,24	% Período:								100,00%				
	1.50.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ELETR	35.981,26	% Período:					100,00%							



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1101435-04	Nº TGOV 977928/2025	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	APELIDO EMPREENDIMENTO CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2 - MODELO 110 V	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CARM
	2				

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
Falta distribuir:															
Linha	1.51. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - CABOS	194.262,57	% Período:								100,00%				
Linha	1.52. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ELETR	21.013,14	% Período:							100,00%					
Linha	1.53. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - ILUMIN	46.281,70	% Período:								100,00%				
Linha	1.54. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DU	13.373,62	% Período:							100,00%					
Linha	1.55. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - DR	2.986,48	% Período:							100,00%					
Linha	1.56. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTF	15.505,48	% Período:								100,00%				
Linha	1.57. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTF	1.607,69	% Período:								100,00%				
Linha	1.58. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTF	1.818,48	% Período:								100,00%				
Linha	1.59. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTF	16.020,60	% Período:							100,00%					
Linha	1.60. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTF	6.830,57	% Período:								100,00%				
Linha	1.61. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.520,88	% Período:								100,00%				
Linha	1.62. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	58.268,33	% Período:		33,83%						66,17%				
Linha	1.63. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	85.749,45	% Período:							49,02%	50,98%				
Linha	1.64. SERVIÇOS FINAIS	6.135,09	% Período:								100,00%				
Linha			% Período:												
Linha			% Período:												
Linha			% Período:												
Linha			% Período:												
Linha			% Período:												
Total: R\$ 3.539.513,33															
Período:	%:		13,67%	8,07%	7,59%	5,57%	11,21%	6,64%	20,09%	27,16%					
	Repasso:	478.884,59	282.626,56	266.111,52	195.136,49	392.837,16	232.591,78	704.038,56	951.891,53						
	Contrapartida:	4.837,22	2.854,81	2.688,00	1.971,07	3.968,06	2.349,41	7.111,50	9.615,07						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
Acumulado:	Investimento:	483.721,81	285.481,37	268.799,52	197.107,56	396.805,22	234.941,19	711.150,06	961.506,60						
	%:		13,67%	21,73%	29,33%	34,89%	46,11%	52,74%	72,84%	100,00%					
	Repasso:	478.884,59	761.511,15	1.027.622,67	1.222.759,16	1.615.596,32	1.848.188,10	2.552.226,66	3.504.118,19						
	Contrapartida:	4.837,22	7.692,03	10.380,03	12.351,10	16.319,16	18.668,57	25.780,07	35.395,14						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	483.721,81	769.203,18	1.038.002,70	1.235.110,26	1.631.915,48	1.866.856,67	2.578.006,73	3.539.513,33						
Administração Local:			5,00%	13,00%	21,00%	26,00%	41,00%	48,00%	68,00%	100,00%					

CARMO DA CACHOEIRA

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARIAH ADAMÁRIS RIBEIRO MARCONDES

CREA/CAU: A 181908-9

ART/RRT: SI16401916R01CT001