



ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVICOS PLENIMINARES	0,18% R\$ 1.503,45	100,00% R\$ 1.503,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES	3,80% R\$ 31.573,35	100,00% R\$ 31.573,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAÇÃO DOS PRÉDIOS DE APOIO	40,38% R\$ 335.163,11	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 83.790,78	25,00% R\$ 83.790,78	25,00% R\$ 83.790,78	25,00% R\$ 83.790,78
4	QUADRA DE AREIA	14,97% R\$ 124.234,12	50,00% R\$ 62.117,06	50,00% R\$ 62.117,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	CONTRA-PISO ENTORNOS	11,46% R\$ 95.111,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 47.555,79	50,00% R\$ 47.555,79	0,00% R\$ 0,00
6	CAIXA D'GUA	1,43% R\$ 11.885,31	100,00% R\$ 11.885,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	QUADRA SOCIETY	13,19% R\$ 109.458,40	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 27.364,60	50,00% R\$ 54.729,20	25,00% R\$ 27.364,60	0,00% R\$ 0,00
8	GRAMADO	0,53% R\$ 4.431,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.431,79
9	SISTEMA DA SAUNA	1,46% R\$ 12.085,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 6.042,62	50,00% R\$ 6.042,62
10	ILUMINAÇÃO PRAÇA DE ESPORTES EXTERNA	10,30% R\$ 85.500,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 42.750,26	50,00% R\$ 42.750,26
11	LETREIRO EM ACM ENTRADA	2,31% R\$ 19.137,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.137,02
Total do Cronograma		R\$ 830.083,91	R\$ 107.079,17	R\$ 173.272,44	R\$ 186.075,78	R\$ 207.504,05	R\$ 156.152,47
Porcentagem			12,90%	20,87%	22,42%	25,00%	18,81%
Porcentagem Acumulada			13,14%	34,01%	56,43%	81,42%	100,24%
Mariana de Cássia Francisco Costa - Engenheira Civil CREA 240467/D							
Carmo da Cachoeira, 22 de abril de 2026.							