



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096031-67	963676	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA/MG	REFORMA DO GINÁSIO ELI DE OLIVEIRA	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE CENTRALINA/MG

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIV	440.996,97	% Período:	9,60%	38,48%	51,92%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.973,60	% Período:	8,33%	33,33%	58,33%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.727,16	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	9.030,13	% Período:		100,00%										
1.4.	REVESTIMENTO DE PAREDES	35.835,22	% Período:		100,00%										
1.5.	REVESTIMENTO DE PISO	181.223,42	% Período:	0,55%	16,15%	83,30%									
1.6.	ESQUADRIAS DE AÇO	6.203,49	% Período:		100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	4.441,08	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.271,86	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.995,17	% Período:		100,00%										
1.10.	LOUÇAS E METAIS	15.863,68	% Período:			100,00%									
1.11.	PINTURA PISO	7.427,26	% Período:			100,00%									
1.12.	GUARDA CORPOS E CORRIMÕES	33.030,16	% Período:		100,00%										
1.13.	ESPAÇO PARA CABINE DE TRANSMISS	60.971,19	% Período:	4,67%	47,66%	47,66%									
1.14.	LIMPEZA FINAL	2.003,55	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 440.996,97			%:	9,60%	38,48%	51,92%									
Período:	Repass:			41.248,18	165.358,80	223.143,02									
	Contrapartida:			1.079,50	4.327,60	5.839,87									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			42.327,68	169.686,40	228.982,89									
Acumulado:	%:			9,60%	48,08%	100,00%									
	Repass:			41.248,18	206.606,98	429.750,00									
	Contrapartida:			1.079,50	5.407,10	11.246,97									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			42.327,68	212.014,08	440.996,97									
Administração Local:				8,33%	41,67%	100,00%									

CENTRALINA/MG

Local

terça-feira, 25 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS ARANTES PEREIRA

CREA/CAU: 423.007/MG

ART/RRT: MG20253835112