



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

URBANIZAÇÃO PRAÇA BELA VISTA
PRAÇA BELA VISTA - PARACATU MG.

R\$ 333.488,11

Valor Total: trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS	MÊS	MÊS
			1	2	3
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.659,14	50,00%		50,00%
			R\$ 829,57		R\$ 829,57
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 21.415,62	15,00%	38,00%	47,00%
			R\$ 3.212,34	R\$ 8.137,94	R\$ 10.065,34
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.378,17	100,00%		
			R\$ 14.378,17		
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 5.949,19	100,00%		
			R\$ 5.949,19		
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 14.573,32	100,00%		
			R\$ 14.573,32		
6	DRENAGEM	R\$ 9.870,83	30,00%	70,00%	
			R\$ 2.961,25	R\$ 6.909,58	
7	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 2.500,87	30,00%	70,00%	
			R\$ 750,26	R\$ 1.750,61	
8	ELÉTRICA	R\$ 29.661,58	10,00%	10,00%	80,00%
			R\$ 2.966,16	R\$ 2.966,16	R\$ 23.729,26
9	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.400,86	20,00%	50,00%	30,00%
			R\$ 1.680,17	R\$ 4.200,43	R\$ 2.520,26
10	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO	R\$ 68.885,82		90,00%	10,00%
				R\$ 61.997,24	R\$ 6.888,58
11	PAISAGISMO	R\$ 2.443,15			100,00%
					R\$ 2.443,15
12	ACADEMIA AR LIVRE	R\$ 127.622,64	25,00%	30,00%	45,00%
			R\$ 31.905,66	R\$ 38.286,79	R\$ 57.430,19
13	PLAYGROUND	R\$ 10.052,71		30,00%	70,00%
				R\$ 3.015,81	R\$ 7.036,90
14	MOBILIARIO URBANO	R\$ 14.833,57		20,00%	80,00%
				R\$ 2.966,71	R\$ 11.866,86
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.240,64			100,00%
					R\$ 1.240,64
TOTAL DE CUSTO DIRETO			R\$ 79.206,09	R\$ 130.231,27	R\$ 124.050,75
TOTAL DE CUSTO DIRETO ACUMULADO			R\$ 79.206,09	R\$ 209.437,36	R\$ 333.488,11
%			23,75%	39,05%	37,20%
% ACUMULADO			23,75%	62,80%	100,00%


JULIANA GONÇALVES
OLIVEIRA
CREA MG - 230787/D