

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira								SRE:JANUÁRIA							
	MUNICÍPIO : ITACARAMBI/MG								Endereço: Rua Servulo de Sá, 131, Bairro: Centro							
	SERVIÇOS: :AMPLIAÇÃO/REFORMA (VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIO, DML,LABOATÓRIO E DIREÇÃO)															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	14,171.47	3.06%	100.00%	14,171.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	14,171.47
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6,306.81	1.36%	50.00%	3,153.40	50.00%	3,153.40		0.00		0.00		0.00		0.00	6,306.81
3	TRABALHOS EM TERRA	5,703.92	1.23%	50.00%	2,851.96	50.00%	2,851.96		0.00		0.00		0.00		0.00	5,703.92
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	25,744.38	5.55%		0.00	100.00%	25,744.38		0.00		0.00		0.00		0.00	25,744.38
5	SUPERESTRUTURA	64,534.81	13.92%		0.00		0.00	50.00%	32,267.41	50.00%	32,267.41		0.00		0.00	64,534.81
6	ALVENARIA	16,920.41	3.65%		0.00		0.00	50.00%	8,460.20	50.00%	8,460.20		0.00		0.00	16,920.41
7	COBERTURA E FORRO	103,558.53	22.33%		0.00		0.00		0.00	100.00%	103,558.53		0.00		0.00	103,558.53
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,195.01	2.20%		0.00		0.00		0.00	100.00%	10,195.01		0.00		0.00	10,195.01
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11,471.34	2.47%		0.00		0.00		0.00	100.00%	11,471.34		0.00		0.00	11,471.34
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12,551.19	2.71%		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	12,551.19		0.00	12,551.19
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	25,538.87	5.51%		0.00		0.00		0.00	50.00%	12,769.44	50.00%	12,769.44		0.00	25,538.87
13	FERRAGENS	1,339.76	0.29%		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	1,339.76		0.00	1,339.76
14	REVESTIMENTO	57,324.31	12.36%		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00%	28,662.16	50.00%	28,662.16	57,324.31
15	PISOS E RODAPÉS	43,173.15	9.31%		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00%	21,586.58	50.00%	21,586.58	43,173.15
16	VIDROS	529.38	0.11%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	529.38	529.38
17	PINTURA	31,298.87	6.75%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	100.00%	31,298.87	31,298.87
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	12,891.47	2.78%		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00%	6,445.73	50.00%	6,445.73	12,891.47
23	LIMPEZA	4,919.67	1.06%		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00%	2,459.84	50.00%	2,459.84	4,919.67
26	OUTROS	15,573.66	3.36%		0.00		0.00		0.00		0.00	50.00%	7,786.83	50.00%	7,786.83	15,573.66
TOTAL MENSAL				4.35%	20,176.84	6.85%	31,749.75	8.78%	40,727.61	38.54%	178,721.92	18.50%	85,814.68	19.62%	90,982.54	463,747.00
TOTAL ACUMULADO		463,747.00	100.00%	4.35%	20,176.84	11.20%	51,926.59	19.98%	92,654.19	58.52%	271,376.12	77.02%	357,190.80	96.64%	448,173.34	463,747.00
LOCAL / DATA:03/11/2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Sérgio Renato Silva de Sá																
REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Cesar Pinheiro Azevedo																


 Paulo Cesar Pinheiro de Azevedo
 Prefeito Municipal de Itacarambi
 CNPJ: 18.283.101/0001-82


 Sérgio Renato Silva de Sá
 Engenheiro Civil
 CRE- MG 108.066D

PAULO CESAR
 PINHEIRO DE
 AZEVEDO:31322913
 668

Assinado de forma
 digital por PAULO
 CESAR PINHEIRO DE
 AZEVEDO:31322913668