



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Local: RUA RUBENS MARIANO PACHECO, Nº 61, BAIRRO REALENGO, DIVINÓPOLIS-MG

Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA REFORMA DO TELhado E EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NA ESCOLA DONA MARIA ROSA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.

Responsável Técnico: LETÍCIA BOTELHO DA MATA

Nº CREA-MG: 254264

Data: 23/06/2026

Prazo: 6 meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	FÍSICO %	3,42%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$20.994,95	R\$20.994,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	FÍSICO %	1,93%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$11.850,28	R\$3.949,70	R\$3.949,70	R\$3.950,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	FÍSICO %	0,07%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$407,36	R\$101,84	R\$101,84	R\$101,84	R\$101,84	R\$0,00	R\$0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	FÍSICO %	2,85%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$17.525,61	R\$4.381,40	R\$4.381,40	R\$4.381,40	R\$4.381,40	R\$0,00	R\$0,00
5	SUPERESTRUTURA	FÍSICO %	4,89%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$30.012,39	R\$7.503,10	R\$7.503,10	R\$7.503,10	R\$7.503,10	R\$0,00	R\$0,00
6	ALVENARIA	FÍSICO %	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$3.866,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.933,13	R\$966,56	R\$966,56
7	COBERTURA E FORRO	FÍSICO %	32,47%	33,33%	33,33%	33,34%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$199.358,12	R\$66.446,06	R\$66.446,06	R\$66.466,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	FÍSICO %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$10.532,91	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.266,46	R\$2.633,23	R\$2.633,23
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	FÍSICO %	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$4.445,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.222,92	R\$1.111,46	R\$1.111,46
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	FÍSICO %	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		FINANCEIRO	R\$1.147,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$573,99	R\$286,99	R\$286,99
11	FERRAGENS	FÍSICO %	34,29%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$210.547,49	R\$35.077,21	R\$35.077,21	R\$35.077,21	R\$35.077,21	R\$35.077,21	R\$35.161,43
12	REVESTIMENTO	FÍSICO %	0,90%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$5.515,59	R\$918,90	R\$918,90	R\$918,90	R\$918,90	R\$918,90	R\$921,10
13	PISOS E RODAPÉS	FÍSICO %	1,33%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		FINANCEIRO	R\$8.181,44	R\$4.090,72	R\$4.090,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14	PINTURA	FÍSICO %	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		FINANCEIRO	R\$5.741,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.913,69	R\$1.913,69	R\$1.914,26
15	DIVERSOS	FÍSICO %	1,46%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$8.972,35	R\$1.494,79	R\$1.494,79	R\$1.494,79	R\$1.494,79	R\$1.494,79	R\$1.498,38
16	LIMPEZA	FÍSICO %	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$3.799,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.799,16
17	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	FÍSICO %	5,97%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$36.644,81	R\$6.105,03	R\$6.105,03	R\$6.105,03	R\$6.105,03	R\$6.105,03	R\$6.119,68



Assinado digitalmente por LETICIA BOTELHO DA MATA, Jordana De Freitas Bueno. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código LM3-MVO-N69-M3P.

18	OUTROS	FÍSICO %	2,01%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$12.334,59	R\$2.054,94	R\$2.054,94	R\$2.054,94	R\$2.054,94	R\$2.054,94	R\$2.059,88
19	CONTRAPARTIDA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	3,60%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		FINANCEIRO	R\$22.092,07	R\$3.680,54	R\$3.680,54	R\$3.680,54	R\$3.680,54	R\$3.680,54	R\$3.689,38
VALOR TOTAL		FÍSICO %	100,00%	25,54%	22,12%	21,46%	11,93%	9,16%	9,80%
		FINANCEIRO	R\$613.970,81	R\$156.799,18	R\$135.804,23	R\$131.734,63	R\$73.227,92	R\$56.243,34	R\$60.161,52
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	100,00%	25,54%	47,66%	69,11%	81,04%	90,20%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$613.970,81	R\$156.799,18	R\$292.603,41	R\$424.338,04	R\$497.565,96	R\$553.809,29	R\$613.970,81



Assinantes



LETICIA BOTELHO DA MATA

Assinou em 24/06/2026 às 08:10:44 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, LETICIA BOTELHO DA MATA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.



Jordana De Freitas Bueno

Assinou em 24/06/2026 às 15:22:31 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.492.356-**.

Eu, Jordana De Freitas Bueno, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

LM3-MVO-N69-M3P