

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PRAÇA ESPORTIVA, LOCALIZADO NA RUA MARIA FERREIRA VALÉRIO, S/N, BAIRRO SÃO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Luiza Prazeres Breginski

Nº CREA/CAU: CREA MG 213.075/D

DATA-BASE: 06/04/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	ETAPAS	FÍSICO FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	5,54%	83,00%	4,25%	4,25%	4,27%	4,23%
		FINANCEIRO	R\$32.613,16	R\$27.068,92	R\$1.386,06	R\$1.386,06	R\$1.392,58	R\$1.379,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	7,08%	22,06%	23,40%	16,93%	25,67%	11,94%
		FINANCEIRO	R\$41.702,56	R\$9.199,58	R\$9.758,40	R\$7.060,24	R\$10.705,05	R\$4.979,29
3	CARGA E TRANSPORTE	FÍSICO %	2,41%	37,50%	35,00%	15,00%	12,50%	
		FINANCEIRO	R\$14.178,33	R\$5.316,87	R\$4.962,42	R\$2.126,75	R\$1.772,29	R\$0,00
4	EQUIPAMENTO	FÍSICO %	0,30%			55,00%	45,00%	
		FINANCEIRO	R\$1.773,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$975,46	R\$798,11	R\$0,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO TERRENO	FÍSICO %	0,75%	100,00%				
		FINANCEIRO	R\$4.387,16	R\$4.387,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6	EDIFICAÇÃO	FÍSICO %	26,83%	13,00%	30,50%	18,10%	24,65%	13,75%
		FINANCEIRO	R\$157.918,48	R\$20.529,40	R\$48.165,14	R\$28.583,24	R\$38.926,91	R\$21.713,79
7	QUADRA	FÍSICO %	12,07%		40,00%	40,05%	17,19%	2,76%
		FINANCEIRO	R\$71.047,00	R\$0,00	R\$28.418,80	R\$28.454,32	R\$12.212,98	R\$1.960,90
8	MUROS DE ARRIMO	FÍSICO %	15,79%	48,31%	34,68%	6,26%	8,70%	2,05%
		FINANCEIRO	R\$92.933,02	R\$44.895,94	R\$32.229,17	R\$5.817,61	R\$8.085,17	R\$1.905,13
9	PAGINAÇÃO	FÍSICO %	6,81%			30,00%	61,84%	8,16%
		FINANCEIRO	R\$40.106,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.031,97	R\$24.801,90	R\$3.272,70
10	SERRALHERIA/ACESSIBILIDADE	FÍSICO %	7,12%				89,72%	10,28%
		FINANCEIRO	R\$41.930,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$37.619,77	R\$4.310,42
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EDIFICAÇÃO E EXTERNO)	FÍSICO %	8,71%	13,00%	25,00%	26,00%		36,00%
		FINANCEIRO	R\$51.267,00	R\$6.664,71	R\$12.816,75	R\$13.329,42	R\$0,00	R\$18.456,12
12	DRENAGEM PLUVIAL	FÍSICO %	3,17%	62,58%			37,42%	
		FINANCEIRO	R\$18.662,01	R\$11.678,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.983,32	R\$0,00
13	PAISAGISMO	FÍSICO %	1,44%				89,38%	10,62%
		FINANCEIRO	R\$8.470,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.570,53	R\$899,52
14	TOTEM	FÍSICO %	0,17%					100,00%
		FINANCEIRO	R\$978,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$978,04
15	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	FÍSICO %	1,81%					100,00%
		FINANCEIRO	R\$10.660,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.660,97
VALOR TOTAL		FÍSICO %	100,00%	22,04%	23,40%	16,95%	25,63%	11,98%
		FINANCEIRO	R\$588.628,11	R\$129.741,27	R\$137.736,74	R\$99.765,07	R\$150.868,61	R\$70.516,42
VALORES ACUMULADOS		FÍSICO %	100,00%	22,04%	45,44%	62,39%	88,02%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$588.628,11	R\$129.741,27	R\$267.478,01	R\$367.243,08	R\$518.111,69	R\$588.628,11

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

5O6**EY1****ELM****9N1**