



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias  
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura  
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação  
Diretoria de Projetos e Custos

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ-MG				VALOR DO CONVÊNIO:		DATA: 11/05/2026		
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA				LOCAL: PRAÇA DA IGREJA - AVENIDA DONA LILICA - DISTRITO DO BAÚ			PRAZO DA OBRA: 3 meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,75%	100,00%			
			Financeiro	1.508,09	1.508,09			
2		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	2,95%	100,00%			
			Financeiro	5.951,95	5.951,95			
3		PAVIMENTAÇÃO E PISO	Físico %	41,86%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
			Financeiro	84.484,10	16.896,82	50.690,46	16.896,82	84.484,10
4		BANHEIROS	Físico %	29,12%	10,00%	60,00%	30,00%	100,00%
			Financeiro	58.773,59	5.877,36	35.264,15	17.632,08	58.773,59
5		PLANTIO DE GRAMA	Físico %	9,67%			100,00%	100,00%
			Financeiro	19.509,12			19.509,12	19.509,12
6		BANCO EM CONCRETO	Físico %	2,24%			100,00%	100,00%
			Financeiro	4.527,90			4.527,90	4.527,90
7		MEIO-FIO	Físico %	8%	15,00%	85,00%		100,00%
			Financeiro	15.624,08	2.343,61	13.280,47		15.624,08
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	5,68%			100,00%	100,00%
			Financeiro	11.462,00			11.462,00	11.462,00
TOTAL			Físico %	100,00%	16,14%	49,17%	34,69%	100,00%
			Financeiro	201.840,83	R\$ 32.577,83	R\$ 99.235,08	R\$ 70.027,92	R\$ 201.840,83
<div><div><div>Bruna Aparecida dos Santos Rodrigues</div><div>Engenheira Civil</div></div><div><div>Juraci Francisco Santana</div><div>Prefeito Municipal de Estrela do Indaiá</div></div></div>							Observações:	

