



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOHAS DO NORTE	Nº OPERAÇÃO 1075715-33	Nº SICONV 23075/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF CONGONHAS DO NORTE-MG	REPASSE 480.622,90	CONTRAPARTIDA 299.179,46	INVESTIMENTO 779.802,36	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Em Análise	3171,6	m²	LOTE 1	1	779.802,36	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
					Repasse		480.622,90	-	-	-	
					Contrapartida		299.179,46	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		779.802,36	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CONGONHAS DO NORTE-MG
Local

Representante Tomador
Nome: Fabricio Aparecido Otoni
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: WALTER WERITHON JARDIM JUNIOR
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 173389/D
ART/RRT: MG20221610199

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: