

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

PRAÇA JOÃO PINHEIRO  
MUNICÍPIO DE SERRO - MG

#REF!

SERVIÇO: 27,09%

Deson  
rado:  
Horista:  
108,90  
%  
Mensali  
sta:  
67,79%

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição                                                                    | Total Por Etapa | 1         | 2         | 3          | 4          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                          | 15,84%          | 25,00%    | 25,00%    | 25,00%     | 25,00%     |
|      |                                                                              | 134.481,288     | 33.620,32 | 33.620,32 | 33.620,32  | 33.620,32  |
| 2    | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E BOTA FORA DE MATERIAL DEMOLIDO-CALÇAMENTO E CANTEIROS | 3,43%           | 50,00%    | 50,00%    |            |            |
|      |                                                                              | 29.080,899      | 14.540,45 | 14.540,45 |            |            |
| 3    | BOTA FORA DE MATERIAL DEMOLIDO                                               | 0,77%           | 50,00%    | 50,00%    |            |            |
|      |                                                                              | 6.538,306       | 3.269,15  | 3.269,15  |            |            |
| 4    | URBANIZAÇÃO                                                                  | 40,72%          |           |           | 50,00%     | 50,00%     |
|      |                                                                              | 345.772,100     |           |           | 172.886,05 | 172.886,05 |
| 5    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                        | 20,42%          | 25,00%    | 25,00%    |            | 50,00%     |
|      |                                                                              | 173.384,087     | 43.346,02 | 43.346,02 |            | 86.692,04  |
| 6    | DRENAGEM PLUVIAL                                                             | 17,57%          | 50,00%    | 50,00%    |            |            |
|      |                                                                              | 149.144,493     | 74.572,25 | 74.572,25 |            |            |
| 7    | ACABAMENTO                                                                   | 1,25%           |           |           |            | 100,00%    |
|      |                                                                              | 10.653,077      |           |           |            | 10.653,08  |

R\$ 849.054,25

|                       |            |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Porcentagem           | 19,95%     | 19,95%     | 24,32%     | 35,79%     |
| Custo                 | 169.348,19 | 169.348,19 | 206.506,37 | 303.851,49 |
| Porcentagem Acumulado | 19,95%     | 19,95%     | 44,27%     | 80,05%     |
| Custo Acumulado       | 169.348,19 | 338.696,39 | 545.202,76 | 849.054,25 |


Deivid Santos Coelho  
Engenheiro Civil  
CREA-MG: 232245/D

Luísa Neiva Morais  
Engenheira Civil  
CREA-MG: 235182/D

