

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
ESCOLA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA MAGALHÃES																								
MUNICÍPIO: DISTRITO DE PEDRO LESSA, SERRO/MG																								
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA																								
ITEM	DESCRIÇÃO	A EXECUTAR			EXECUTADO		A EXECUTAR																	
		VALOR	VALOR + BDI	% INC.	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
							%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00%	100,00%	12.531,63																		
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00	0,00%	100,00%	7.043,46																		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	7.133,26	8.890,89	1,73%	84,93%	50.106,44	15,07%	8.890,89																
5	SUPERESTRUTURA	26.635,70	33.198,73	6,44%	14,50%	5.629,35			15,00%	5.824,21	40,00%	15.531,23	30,50%	11.843,29										
6	ALVENARIA	3.285,61	4.095,18	0,79%	75,51%	12.625,67	2,00%	334,42	22,49%	3.760,76														
7	COBERTURA E FORRO	10.044,72	12.519,74	2,43%	-	-									50,00%	6.259,87	50,00%	6.259,87						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.095,53	18.815,07	3,65%	-	-			35,00%	6.585,27	10,00%	1.881,51	10,00%	1.881,51	20,00%	3.763,01	20,00%	3.763,01	5,00%	940,75				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.330,20	15.368,36	2,98%	-	-			10,00%	1.536,84	10,00%	1.536,84	10,00%	1.536,84	35,00%	5.378,93	20,00%	3.073,67	5,00%	768,42	10,00%	1.536,84		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.173,56	25.144,33	4,88%	-	-			10,00%	2.514,43	10,00%	2.514,43	10,00%	2.514,43	35,00%	8.800,51	20,00%	5.028,87	5,00%	1.257,22	10,00%	2.514,43		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.212,33	6.496,65	1,26%	-	-											35,00%	2.273,83	35,00%	2.273,83	30,00%	1.949,00		
13	FERRAGENS	12.516,64	15.600,73	3,03%	-	-											40,00%	6.240,29	60,00%	9.360,44				
14	REVESTIMENTO	24.116,80	30.059,18	5,83%	0,68%	207,27							34,32%	10.385,99	35,00%	10.593,26	30,00%	9.079,94						
15	PISOS E RODAPÉS	26.333,28	32.821,80	6,37%	-	-									35,00%	11.487,63	35,00%	11.487,63	30,00%	9.846,54				
17	PINTURA	12.500,98	15.581,22	3,02%	-	-													10,00%	1.558,12	65,00%	10.127,79	25,00%	3.895,30
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	120,40	150,07	0,03%	-	-							50,00%	75,04	50,00%	75,04								
20	QUADRA	224.190,03	279.430,45	54,22%	27,91%	108.163,40	1,00%	3.875,94	7,00%	27.131,57	22,09%	85.633,52	20,00%	77.518,77	10,00%	38.759,38	8,00%	31.007,51	4,00%	15.503,75				
23	LIMPEZA	6.503,12	8.105,49	1,57%	-	-			6,00%	486,33	6,00%	486,33	6,00%	486,33	6,00%	486,33	6,00%	486,33	6,00%	486,33	6,00%	486,33	58,00%	4.701,18
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	7.052,75	8.878,71	1,72%	50,07%	8.903,46	49,93%	8.878,71																
26	OUTROS	137,70	171,63	0,03%																				
TOTAL MENSAL					39,82%	205.210,67	4,27%	21.979,95	9,28%	47.839,41	20,88%	107.583,86	20,62%	106.242,19	16,61%	85.603,96	15,27%	78.700,95	8,18%	42.167,03	3,22%	16.614,38	1,67%	8.596,49
TOTAL ACUMULADO		413.382,60	515.328,23	100,00%	39,82%	205.210,67	4,27%	21.979,95	13,55%	69.819,37	34,43%	177.403,23	55,04%	283.645,42	71,65%	369.249,38	86,93%	447.950,32	85,11%	490.117,35	98,33%	506.731,74	100,00%	515.328,23
NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: LÚCIO MENDES																	CREA/CAU/CFT: 92.287/D				DATA DE ELABORAÇÃO: 18/02/2025			
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA																								

