

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																	SRE:												
ESCOLA MUNICIPAL: DARCY RIBEIRO																	ENDEREÇO: RUA CESÁRIO PARREIRAS, Nº 50, CENTRO												
MUNICÍPIO: CRUCILÂNDIA																													
SERVIÇOS: REFORMA																													
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	41.956,70	2,31%	100,00%	41.956,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	41.956,70	
2	TRABALHOS EM TERRA	16.458,58	0,91%	100,00%	16.458,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.458,58	
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	315.027,14	17,36%	50,00%	157.513,57	50,00%	157.513,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	315.027,14	
4	SUPERESTRUTURA	309.831,11	17,08%	25,00%	77.457,78	25,00%	77.457,78	15,00%	46.474,67	15,00%	46.474,67	10,00%	30.983,11	10,00%	30.983,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	309.831,11	
5	ALVENARIA	71.739,49	3,95%		0,00	20,00%	14.347,90	20,00%	14.347,90	20,00%	14.347,90	20,00%	14.347,90	10,00%	7.173,95	10,00%	7.173,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	71.739,49	
6	COBERTURA E FORRO	386.720,57	21,31%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	96.680,14	25,00%	96.680,14	25,00%	96.680,14	25,00%	96.680,14		0,00		0,00		0,00		0,00	386.720,57	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	66.851,06	3,68%	50,00%	33.425,53	25,00%	16.712,77	25,00%	16.712,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	66.851,06	
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.195,89	0,18%	50,00%	1.597,94	25,00%	798,97	25,00%	798,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.195,89	
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.607,83	1,91%		0,00		0,00		0,00	20,00%	6.921,57	20,00%	6.921,57	20,00%	6.921,57	20,00%	6.921,57	20,00%	6.921,57		0,00		0,00		0,00		0,00	34.607,83	
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	123.427,74	6,80%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	24.685,55	20,00%	24.685,55	20,00%	24.685,55	20,00%	24.685,55	20,00%	24.685,55	20,00%	24.685,55		0,00		0,00	123.427,74	
12	FERRAGENS	2.240,71	0,12%		0,00		0,00	25,00%	560,18		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	560,18	25,00%	560,18	25,00%	560,18		0,00		0,00	2.240,71	
13	REVESTIMENTO	130.301,31	7,18%		0,00		0,00		0,00	20,00%	26.060,26	20,00%	26.060,26	20,00%	26.060,26	20,00%	26.060,26	10,00%	13.030,13	5,00%	6.515,07	5,00%	6.515,07		0,00		0,00	130.301,31	
14	PISOS E RODAPÉS	174.034,25	9,59%		0,00		0,00		0,00	20,00%	34.806,85	20,00%	34.806,85	20,00%	34.806,85	20,00%	34.806,85	10,00%	17.403,42	5,00%	8.701,71	5,00%	8.701,71		0,00		0,00	174.034,25	
15	VIDROS	15.646,93	0,86%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	15.646,93	15.646,93		
16	PINTURA	122.380,74	6,74%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	36.714,22	25,00%	30.595,19	25,00%	30.595,19	10,00%	12.238,07	10,00%	12.238,07	122.380,74	
TOTAL MENSAL					18,10%	328.410,10	14,71%	266.830,98	4,35%	78.894,48	7,09%	128.611,24	12,92%	234.485,38	12,53%	227.311,43	10,82%	196.328,32	10,80%	195.995,21	3,92%	71.057,69	2,56%	46.372,14	0,67%	12.238,07	1,54%	27.885,01	1.814.420,06
TOTAL ACUMULADO					18,10%	328.410,10	32,81%	595.241,08	37,15%	674.135,56	44,24%	802.746,80	57,17%	1.037.232,18	69,69%	1.264.543,61	80,51%	1.460.871,93	91,32%	1.656.867,15	95,23%	1.727.924,84	97,79%	1.774.296,98	98,46%	1.786.535,05	100,00%	1.814.420,06	
LOCAL / DATA: CRUCILÂNDIA, 14 DE ABRIL DE 2026																													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HULDYS ESTÁCIO DE OLIVEIRA																													
REPRESENTANTE LEGAL: ELIZÂNGELA CRISTINA LARA DINIZ																													

ELIZANGELA
CRISTINA LARA
DINIZ:08770954
690

Digitally signed by
ELIZANGELA CRISTINA
LARA
DINIZ:08770954690
Date: 2026.04.14
16:07:01 -03'00'



Documento assinado digitalmente
HULDYS ESTACIO DE OLIVEIRA
Data: 14/04/2026 15:55:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>