



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ MARIA GUIMARÃES NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA

| ITEM                                                                                                    | ETAPAS/DESCRIÇÃO                               | FÍSICO /<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS   | MÊS 01        | MÊS 02         | MÊS 03         | MÊS 04         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 01                                                                                                      | SERVIÇOS PRELIMINARES                          | Físico %               | 3,35%          | 65,00%        | 10,00%         | 10,00%         | 15,00%         |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 20.514,40  | R\$ 13.334,36 | R\$ 2.051,44   | R\$ 2.051,44   | R\$ 3.077,16   |
| 02                                                                                                      | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                          | Físico %               | 0,62%          | 100,00%       |                |                |                |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 3.791,76   | R\$ 3.791,76  |                |                |                |
| 03                                                                                                      | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                          | Físico %               | 7,69%          | 70,00%        | 30,00%         |                |                |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 47.036,08  | R\$ 32.925,26 | R\$ 14.110,82  |                |                |
| 04                                                                                                      | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - TOTEM DE<br>INAUGURAÇÃO | Físico %               | 0,22%          |               |                | 100,00%        |                |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 1.328,56   |               |                | R\$ 1.328,56   |                |
| 05                                                                                                      | SISTEMA DE PISOS                               | Físico %               | 47,61%         |               | 60,00%         | 40,00%         |                |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 291.134,80 |               | R\$ 174.680,88 | R\$ 116.453,92 |                |
| 06                                                                                                      | PAISAGISMO                                     | Físico %               | 9,89%          |               |                | 30,00%         | 70,00%         |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 60.509,15  |               |                | R\$ 18.152,75  | R\$ 42.356,41  |
| 07                                                                                                      | PINTURAS E ACABAMENTOS                         | Físico %               | 2,91%          |               |                |                | 100,00%        |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 17.812,52  |               |                |                | R\$ 17.812,52  |
| 08                                                                                                      | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                        | Físico %               | 1,43%          | 40,00%        | 60,00%         |                |                |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 8.772,54   | R\$ 3.509,02  | R\$ 5.263,52   |                |                |
| 09                                                                                                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                          | Físico %               | 11,74%         | 30,00%        | 30,00%         | 40,00%         |                |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 71.782,18  | R\$ 21.534,65 | R\$ 21.534,65  | R\$ 28.712,87  |                |
| 10                                                                                                      | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                        | Físico %               | 9,22%          |               | 50,00%         | 50,00%         |                |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 56.378,96  |               | R\$ 28.189,48  | R\$ 28.189,48  |                |
| 11                                                                                                      | SERVIÇOS FINAIS                                | Físico %               | 0,21%          |               |                |                | 100,00%        |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 1.256,79   |               |                |                | R\$ 1.256,79   |
| 12                                                                                                      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                            | Físico %               | 4,61%          | 13,00%        | 42,00%         | 33,00%         | 12,00%         |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 28.172,66  | R\$ 3.662,45  | R\$ 11.832,52  | R\$ 9.296,98   | R\$ 3.380,72   |
| 13                                                                                                      | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA           | Físico %               | 0,50%          | 50,00%        |                |                | 50,00%         |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 3.042,45   | R\$ 1.521,23  |                |                | R\$ 1.521,23   |
| TOTAL GERAL                                                                                             |                                                | Físico %               | 100,00%        | 13,13%        | 42,13%         | 33,39%         | 11,35%         |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 611.532,85 | R\$ 80.278,72 | R\$ 257.663,32 | R\$ 204.185,99 | R\$ 69.404,82  |
| TOTAL ACUMULADO                                                                                         |                                                | Físico %               | 100,00%        | 13,13%        | 55,26%         | 88,65%         | 100,00%        |
|                                                                                                         |                                                | Financeiro             | R\$ 611.532,85 | R\$ 80.278,72 | R\$ 337.942,04 | R\$ 542.128,03 | R\$ 611.532,85 |
| <div>Agatha Christie dos Santos Gonzaga</div> <div>Engenheira Civil</div> <div>CREA: MG-226.551/D</div> |                                                |                        |                |               |                |                |                |