



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA MUNICIPAL NO POVOADO DA MATINHA		VALOR DA OBRA:	R\$3.429.972,19	DATA: 17/5/2024			
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL NO POVOADO DA MATINHA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,48%	34,00%	22,00%	22,00%	22,00%
		Financeiro	R\$16.429,09	R\$5.585,89	R\$3.614,40	R\$3.614,40	R\$3.614,40
2.	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	21,48%	40,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$736.628,40	R\$294.651,36	R\$294.651,36	R\$147.325,68	
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Físico %	74,97%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		Financeiro	R\$2.571.580,06	R\$514.316,01	R\$771.474,02	R\$1.028.632,02	R\$257.158,01
4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Físico %	1,35%				100,00%
		Financeiro	R\$46.428,50				R\$46.428,50
5.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico %	1,52%	24,00%	32,00%	35,00%	9,00%
		Financeiro	R\$52.059,89	R\$12.494,37	R\$16.659,16	R\$18.220,96	R\$4.685,39
6.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,20%	50,00%			50,00%
		Financeiro	R\$6.846,25	R\$3.423,13			R\$3.423,13
POR PERÍODO		Físico %	100,00%	24,21%	31,67%	34,92%	9,19%
		Financeiro	R\$3.429.972,19	R\$830.470,76	R\$1.086.398,94	R\$1.197.793,07	R\$315.309,42
ACUMULADO		Físico %	R\$1,00	24,21%	55,89%	90,81%	100,00%
		Financeiro	R\$3.429.972,19	R\$830.470,76	R\$1.916.869,70	R\$3.114.662,77	R\$3.429.972,19
Ágatha Christie dos Santos Gonzaga Engenheira Civil - CREA: MG-226.551/D						Observações:	