



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA ESCOLA RIO DO PEIXE

LOCAL: COMUNIDADE RIO DO PEIXE, RUA CORONEL AGENOR DE FARIA N° 590, PITANGUI - MG. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19°33'51.93"S, 44°50'43.72"W

DATA: 31/03/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)		1º MES				2º MES				3º MES			
		RS	%	FÍSICO %	FINANCEIRO RS	AC. FÍSICO %	AC. FINANCEIRO RS	FÍSICO %	FINANCEIRO RS	AC. FÍSICO %	AC. FINANCEIRO RS	FÍSICO %	FINANCEIRO RS	AC. FÍSICO %	AC. FINANCEIRO RS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS 20.412,31	2,40%	33,33%	RS 6.803,42	33,33%	RS 6.803,42	33%	RS 6.803,42	66,66%	RS 13.606,85	33%	RS 6.805,46	100,00%	RS 20.412,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 15.075,25	1,37%	80,00%	RS 12.060,20	80,00%	RS 12.060,20	20%	RS 3.015,05	100,00%	RS 15.075,25	0%	RS -	100,00%	RS 15.075,25
3	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA INICIAL DA OBRA	RS 71.135,95	8,82%	100,00%	RS 71.135,95	100,00%	RS 71.135,95	0%	RS -	100,00%	RS 71.135,95	0%	RS -	100,00%	RS 71.135,95
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDACÕES NOVAS REFETÓRIO	RS 340,83	0,04%	100,00%	RS 347,91	100,00%	RS 347,91	0%	RS -	100,00%	RS 347,91	0%	RS -	100,00%	RS 347,91
5	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	RS 42.948,55	5,06%	0,00%	RS -	0,00%	RS -	70%	RS 30.063,99	70,00%	RS 30.063,99	30%	RS 12.884,57	100,00%	RS 42.948,55
6	ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHADO	RS 60.125,76	7,08%	0,00%	RS -	0,00%	RS -	60%	RS 36.075,46	60,00%	RS 36.075,46	40%	RS 24.050,30	100,00%	RS 60.125,76
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS GERAL	RS 80.583,65	9,49%	10,00%	RS 8.058,37	10,00%	RS 8.058,37	60%	RS 48.350,19	70,00%	RS 56.408,56	30%	RS 24.175,10	100,00%	RS 80.583,65
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 77.627,41	9,14%	10,00%	RS 7.762,74	10,00%	RS 7.762,74	60%	RS 46.576,45	70,00%	RS 54.339,19	30%	RS 23.288,22	100,00%	RS 77.627,41
9	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	RS 290.832,79	34,26%	0,00%	RS -	0,00%	RS -	20%	RS 58.166,56	20,00%	RS 58.166,56	80%	RS 232.666,23	100,00%	RS 290.832,79
10	ESQUADRIAS	RS 62.798,35	7,40%	0,00%	RS -	0,00%	RS -	30%	RS 18.839,51	30,00%	RS 18.839,51	70%	RS 43.958,85	100,00%	RS 62.798,35
11	ELEMENTOS FACHADA (PÓRTICOS E COBOGÓ)	RS 12.451,55	1,43%	0,00%	RS -	0,00%	RS -	40%	RS 4.980,62	40,00%	RS 4.980,62	60%	RS 7.470,93	100,00%	RS 12.451,55
12	PLAYGROUND E PAISAGISMO	RS 92.330,33	11,47%	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0%	RS -	0,00%	RS -	100%	RS 92.330,33	100,00%	RS 92.330,33
13	LIMPEZA DA OBRA	RS 17.440,93	2,04%	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0%	RS -	0,00%	RS -	100%	RS 17.440,93	100,00%	RS 17.440,93
<b>TOTAL</b>		<b>RS 844.103,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,62%</b>	<b>RS 106.168,59</b>	<b>12,62%</b>	<b>RS 106.168,59</b>	<b>29,69%</b>	<b>RS 252.871,23</b>	<b>42,31%</b>	<b>RS 359.039,82</b>	<b>58%</b>	<b>RS 485.070,92</b>	<b>100%</b>	<b>RS 844.110,74</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>RS 844.103,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,62%</b>	<b>RS 106.168,59</b>	<b>12,62%</b>	<b>RS 106.168,59</b>	<b>29,69%</b>	<b>RS 252.871,23</b>	<b>42,31%</b>	<b>RS 359.039,82</b>	<b>58%</b>	<b>RS 485.070,92</b>	<b>100%</b>	<b>RS 844.110,74</b>

PITANGUI - MG

Local

TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANA MACIEL MARINHO VECCI

CREA/CAU: 202.696/D

ART/RRT: