



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços em Engenharia Civil para execução da obra do Portal de Entrada da Cidade e passeios para pedestres em Bom Jesus do Amparo/MG

VALOR DA OBRA:

R\$ 738,365.63

DATA: MAR/2026

LOCAL: BOM JESUS DO AMPARO/MG

PRAZO: 4 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTALS	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	FÍSICO %	2.59%	60.00%	10.00%	10.00%	20.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 19,125.67	R\$ 11,475.40	R\$ 1,912.57	R\$ 1,912.57	R\$ 3,825.13		
2	FUNDAÇÃO, ALVENARIA, COBERTURA E PISO	FÍSICO %	37.90%	30.00%	20.00%	20.00%	30.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 279,816.62	R\$ 83,944.99	R\$ 55,963.32	R\$ 55,963.32	R\$ 83,944.99		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	2.90%	0.00%	20.00%	20.00%	60.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 21,419.42	R\$ 0.00	R\$ 4,283.88	R\$ 4,283.88	R\$ 12,851.65		
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	FÍSICO %	1.58%	0.00%	10.00%	60.00%	30.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 11,663.38	R\$ 0.00	R\$ 1,166.34	R\$ 6,998.03	R\$ 3,499.01		
5	ACABAMENTO	FÍSICO %	0.31%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 2,282.75	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,282.75	R\$ 0.00		
6	ESQUADRIAS	FÍSICO %	7.76%	0.00%	20.00%	40.00%	40.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 57,305.80	R\$ 0.00	R\$ 11,461.16	R\$ 22,922.32	R\$ 22,922.32		
7	PAISAGISMO	FÍSICO %	4.15%	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 30,627.73	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 12,251.09	R\$ 18,376.64		
8	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	7.89%	0.00%	30.00%	60.00%	10.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 58,220.18	R\$ 0.00	R\$ 17,466.05	R\$ 34,932.11	R\$ 5,822.02		
9	PINTURA E LIMPEZA	FÍSICO %	2.55%	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 18,824.91	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7,529.96	R\$ 11,294.95		
10	PASSEIOS PARA PEDESTRES	FÍSICO %	29.00%	15.00%	25.00%	40.00%	20.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 214,110.29	R\$ 32,116.54	R\$ 53,527.57	R\$ 85,644.12	R\$ 42,822.06		
11	MOBILIZAÇÃO	FÍSICO %	0.48%	20.00%	20.00%	30.00%	30.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 3,566.98	R\$ 713.40	R\$ 713.40	R\$ 1,070.09	R\$ 1,070.09		
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO %	2.90%	20.00%	20.00%	30.00%	30.00%		
		FINANCEIRO	R\$ 21,401.90	R\$ 4,280.38	R\$ 4,280.38	R\$ 6,420.57	R\$ 6,420.57		
		FÍSICO %	100.00%	17.95%	20.42%	32.80%	28.83%	100.0%	
		FINANCEIRO	R\$ 738,365.63	R\$ 132,530.71	R\$ 150,774.68	R\$ 242,210.82	R\$ 212,849.43	R\$ 738,365.63	

ENG. CIVIL - GUSTAVO OLIVEIRA CAMPOLINA AZEREDO - CREA: MG 185137/D  
RESPONSÁVEL TÉCNICO