



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1101434-78	Nº TGOV 977929	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Creche de Educação Infantil no município de Caratinga/MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Creche de Educação Infantil no município de Caratinga/MG – FNC
	2				

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Escola Tipo 2 - Opção 127V com Aparel	4.301.954,04	% Período:	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
		1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	629.957,29	% Período:	18,10%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%				
		1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	114.197,01	% Período:	50,00%	50,00%										
		1.3. FUNDAÇÕES	157.391,60	% Período:		50,00%	50,00%									
		1.4. SUPERESTRUTURA	561.318,43	% Período:			17,81%	50,00%	32,19%							
		1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	128.386,58	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
		1.6. ESQUADRIAS	359.947,20	% Período:					20,00%	40,00%	40,00%					
		1.7. SISTEMAS DE COBERTURA	238.916,78	% Período:						100,00%						
		1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO	33.106,05	% Período:			100,00%									
		1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN	340.251,02	% Período:					20,00%	40,00%	40,00%					
		1.10. SISTEMAS DE PISOS	420.206,44	% Período:						40,30%	40,30%	19,40%				
		1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS	140.453,93	% Período:								100,00%				
		1.12. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	118.197,37	% Período:				52,50%		47,50%						
		1.13. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.842,73	% Período:							100,00%					
		1.14. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIC	100.680,62	% Período:						54,80%	45,20%					
		1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	58.076,66	% Período:								100,00%				
		1.16. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	79.771,86	% Período:						26,80%	73,20%					
		1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	347.740,80	% Período:					44,55%	33,25%	22,20%					
		1.18. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	62.185,39	% Período:							50,00%	50,00%				
		1.19. INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTE	37.349,60	% Período:								100,00%				
		1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	18.016,13	% Período:						100,00%						
		1.21. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.247,90	% Período:							100,00%					
		1.22. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.613,19	% Período:							100,00%					
		1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	89.958,90	% Período:						50,00%	50,00%					
		1.24. FECHAMENTO - MURO	177.599,99	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%						
		1.25. SERVIÇOS FINAIS	35.540,57	% Período:								100,00%				
		Total:	R\$ 4.301.954,04													
				%:	3,98%	4,87%	7,23%	12,11%	16,03%	25,78%	19,36%	10,64%				
				Repasso:	139.384,90	170.645,78	253.448,51	424.418,63	561.631,11	903.227,67	678.514,78	372.846,81				
				Contrapartida:	31.735,88	38.853,52	57.706,47	96.633,84	127.875,09	205.651,58	154.487,77	84.891,70				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	171.120,77	209.499,31	311.154,98	521.052,47	689.506,20	1.108.879,25	833.002,55	457.738,51				
				%:	3,98%	8,85%	16,08%	28,19%	44,22%	70,00%	89,36%	100,00%				
				Repasso:	139.384,90	310.030,68	563.479,19	987.897,82	1.549.528,93	2.452.756,60	3.131.271,38	3.504.118,19				
				Contrapartida:	31.735,88	70.589,40	128.295,87	224.929,71	352.804,80	558.456,38	712.944,15	797.835,85				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	171.120,77	380.620,08	691.775,06	1.212.827,53	1.902.333,73	3.011.212,98	3.844.215,53	4.301.954,04				
				Administração Local:												

Selecione o Macroserviço da Administração Local:

CARATINGA - MG
Local
terça-feira, 19 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS COTTA SOARES
CREA/CAU: 216.357/D-MG
ART/RRT: MG20264933643