



PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU
Estado de Minas Gerais

Obra: Reforma e Ampliação da Creche Municipal

Convênio:

Data: 20/05/2024

Endereço: Rua Constantino Muniz Louzada, 415, Centro, Iapu, MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO - 06 MESES						TOTAL
		PESO (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.299,04	7.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,76	10.299,04
		2,74%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%
2	REFORMA DO BLOCO 1								
2.1	Demolições	5.571,24	0,00	0,00	0,00	5.571,24	0,00	0,00	5.571,24
		1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.2	Movimento de terra - Escada	106,62	0,00	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	106,62
		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.3	Fundações (Escada)	731,17		0,00	0,00	731,17	0,00	0,00	731,17
		0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.4	estrutura (Escada)	4.863,36		0,00	0,00	4.863,36	0,00	0,00	4.863,36
		1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.5	Alvenaria - Vedação	13.853,47	0,00	0,00	0,00	13.853,47	0,00	0,00	13.853,47
		3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.6	Revestimento - parede	6.360,26	0,00	0,00	0,00	1.908,08	4.452,18	0,00	6.360,26
		1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
2.7	Pisos	11.712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,34	2.342,59	11.712,93
		3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
2.8	Pintura - Paredes e Dry-wall	6.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,29	3.043,29	6.086,58
		1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
2.9	Cobertura	36.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,76	18.339,76	36.679,52
		9,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
2.10	Esquadrias	7.984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,51	0,00	7.984,51
		2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2.11	Vidros	5.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,80	5.582,80
		1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
2.12	Instalações Hidro-sanitárias	21.365,20	0,00	0,00	0,00	10.682,60	10.682,60	0,00	21.365,20
		5,68%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
2.13	Instalações elétricas	482,15	0,00	0,00	0,00	482,15	0,00	0,00	482,15
		0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.14	Diversos	9.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,78	9.538,78
		2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
3	AMPLIAÇÃO DO BLOCO 2								
3.1	Movimento de terra - Escada	327,86	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,86
		0,09%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.2	Fundações (Escada)	3.342,36	3.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,36
		0,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU
Estado de Minas Gerais

Obra: Reforma e Ampliação da Creche Municipal

Convênio:

Data: 20/05/2024

Endereço: Rua Constantino Muniz Louzada, 415, Centro, Iapu, MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO - 06 MESES						TOTAL
		PESO (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
3.3	Estrutura	53.239,90	53.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.239,90
		14,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.4	Alvenaria - Vedação	13.831,63	0,00	13.831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,63
		3,68%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.5	Impermeabilização	336,65	336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,65
		0,09%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.6	Cobertura	25.014,44	5.002,89	0,00	20.011,55	0,00	0,00	0,00	25.014,44
		6,65%	20,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.7	Pisos	27.186,86	0,00	5.437,37	21.749,49	0,00	0,00	0,00	27.186,86
		7,23%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.8	Revestimento de paredes incluindo pintura	34.594,75	0,00	20.756,85	13.837,90	0,00	0,00	0,00	34.594,75
		9,20%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.9	Teto - Revestimento e pintura	6.867,35	0,00	0,00	6.867,35	0,00	0,00	0,00	6.867,35
		1,83%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.10	Esquadrias de madeira	7.315,11	0,00	7.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,11
		1,94%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.11	Esquadrias de alumínio	14.130,91	0,00	14.130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,91
		3,76%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.12	Guarda - corpo	3.777,83	0,00	0,00	3.777,83	0,00	0,00	0,00	3.777,83
		1,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.13	Instalações elétricas	12.199,02	0,00	2.439,80	9.759,22	0,00	0,00	0,00	12.199,02
		3,24%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.14	Instalações Hidro-sanitárias	5.431,88	0,00	4.345,50	1.086,38	0,00	0,00	0,00	5.431,88
		1,44%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.15	Louças e aparelhos sanitários	8.105,71	0,00	3.242,28	4.863,43	0,00	0,00	0,00	8.105,71
		2,15%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.16	Metais, acessórios e equipamentos	11.383,65	0,00	2.276,73	9.106,92	0,00	0,00	0,00	11.383,65
		3,03%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.17	Diversos	7.854,51	0,00	0,00	7.854,51	0,00	0,00	0,00	7.854,51
		2,09%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL MENSAL	376.158,05	69.973,94	73.776,18	98.914,58	38.198,69	53.872,68	41.421,98	376.158,05
	TOTAL ACUMULADO		69.973,94	143.750,12	242.664,70	280.863,39	334.736,07	376.158,05	752.316,10
	PERCENTUAL MENSAL		18,60%	19,61%	26,30%	10,15%	14,32%	11,02%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	100,00%	18,60%	38,22%	64,51%	74,67%	88,99%	100,00%	

RT: Francisco Américo Pereira Gonçalves de Brito - Engenheiro Civil - CREA/MG 57.233/D