



PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU  
Estado de Minas Gerais

Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO MUNICIPAL

Convênio:

Data: 17/04/2026

Endereço: Praça Henrique Barra, S/nº, Distrito de São Sebastião da Barra, Iapu, MG

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO - 06 MESES						TOTAL
		PESO (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1	CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO								
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	11.056,06	11.056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,06
		3,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.945,94	1.945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,94
		0,68%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.3	FUNDAÇÃO	21.064,42	21.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,42
		7,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.4	ESTRUTURA	33.102,66	6.620,53	16.551,33	9.930,80	0,00	0,00	0,00	33.102,66
		11,52%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.5	ALVENARIA	25.684,78	0,00	15.410,87	10.273,91	0,00	0,00	0,00	25.684,78
		8,94%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.6	ESQUDRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA	27.994,33	0,00	0,00	0,00	19.596,03	8.398,30	0,00	27.994,33
		9,75%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	100,00%
1.7	REVESTIMENTO	32.250,11	0,00	0,00	9.675,03	9.675,03	12.900,05	0,00	32.250,11
		11,23%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%
1.8	PINTURA	16.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,11	11.610,93	16.587,04
		5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
1.9	PISOS	22.573,28	0,00	0,00	2.257,33	4.514,66	6.771,98	9.029,31	22.573,28
		7,86%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.935,29	0,00	0,00	5.587,06	8.380,59	8.380,59	5.587,05	27.935,29
		9,72%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
1.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	6.922,94	0,00	692,29	1.384,59	1.384,59	2.769,19	692,28	6.922,94
		2,41%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	10,00%	100,00%
1.12	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	49.230,25	0,00	0,00	4.923,03	9.846,05	19.692,10	14.769,07	49.230,25
		17,14%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
1.13	LOUÇAS E METAIS	4.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,04	4.285,04
		1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.14	DIVERSOS	6.628,71	0,00	0,00	1.325,74	1.325,74	1.325,74	2.651,49	6.628,71
		2,31%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>287.260,85</b>	<b>40.686,95</b>	<b>32.654,49</b>	<b>45.357,49</b>	<b>54.722,69</b>	<b>65.214,06</b>	<b>48.625,17</b>	<b>287.260,85</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		40.686,95	73.341,44	118.698,93	173.421,62	238.635,68	287.260,85	287.260,85
	<b>PERCENTUAL MENSAL</b>	<b>100,00%</b>	14,16%	11,37%	15,79%	19,05%	22,70%	16,93%	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		14,16%	25,53%	41,32%	60,37%	83,07%	100,00%	

RT: Francisco Américo Pereira Gonçalves de Brito - Engenheiro Civil - CREA/MG 57.233/D