

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



EMPREENDIMENTO: CHAFARIZ DE CAPUTIRA-MG			VALOR DO EMPREENDIMENTO:	R\$ 54.836,01	DATA: 17/02/2025			
OBRA: REFORMA/RESTAURAÇÃO			LOCAL: Praça Padre Joaquim de Castro, Centro, Caputira-MG			PRAZO DA OBRA: 40 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	Físico %		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 13.223,04	R\$ 6.611,52	R\$ 6.611,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	REVESTIMENTOS	Físico %		0,00%	0,00%	85,00%	15,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 6.958,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.914,67	R\$ 1.043,77	R\$ 0,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %		0,00%	15,00%	60,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 11.407,59	R\$ 0,00	R\$ 1.711,14	R\$ 6.844,56	R\$ 2.851,90	R\$ 0,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/NCÊNDIO	Físico %		0,00%	15,00%	60,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 18.147,66	R\$ 0,00	R\$ 2.722,15	R\$ 10.888,60	R\$ 4.536,92	R\$ 0,00
5.0	PINTURA	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 3.169,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.267,70	R\$ 1.901,55
6.0	OUTROS	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 1.930,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,03	R\$ 772,02
		Financeiro	R\$ 54.836,01	R\$ 6.611,52	R\$ 11.044,81	R\$ 23.647,82	R\$ 10.858,30	R\$ 2.673,56

FERNANDO RODRIGUES SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG: 224.504


Fernando Rodrigues Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG - 224.504/D