

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM</b> OBRA: Construção de Vestiário com banheiros e Praça Pública no Município de Manhumirim - Campo do Sapo LOCAL: RUA ELOY UBIRAJARA - CAMPO DO SAPO - BAIRRO SANTO ANTONIO ART: MG20264693117			<b>VALOR DA OBRA:</b>  <b>R\$661.329,37</b>	<b>DATA: 19/02/2026</b>  <b>PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES</b>					
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	Serviços Preliminares	<b>Físico %</b>	<b>0,21%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$1.388,79	R\$1.388,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2	Locação da obra	<b>Físico %</b>	<b>0,19%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$1.227,10	R\$1.227,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
3	Terraplanagem/ Trabalhos em terra *1	<b>Físico %</b>	<b>0,32%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$2.148,48	R\$2.148,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
4	Fundação *1	<b>Físico %</b>	<b>2,29%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$15.174,66	R\$15.174,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
5	Estrutura de Concreto *1	<b>Físico %</b>	<b>4,14%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$27.376,92	R\$27.376,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
6	Laje pré-moldada	<b>Físico %</b>	<b>2,61%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$17.255,99	R\$17.255,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
7	Coberturas	<b>Físico %</b>	<b>2,17%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$14.327,95	R\$0,00	R\$14.327,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
8	Águas Pluviais	<b>Físico %</b>	<b>0,89%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$5.894,25	R\$5.894,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
9	Pisos	<b>Físico %</b>	<b>2,20%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>				
		Financeiro	R\$14.567,48	R\$7.283,74	R\$7.283,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10	Alvenaria e divisões	<b>Físico %</b>	<b>2,89%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$19.093,26	R\$19.093,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11	Cintamentos e vergas	<b>Físico %</b>	<b>0,37%</b>	<b>100,00%</b>					
		Financeiro	R\$2.443,48	R\$2.443,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12	Esquadrias	<b>Físico %</b>	<b>3,39%</b>		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>			
		Financeiro	R\$22.386,33	R\$0,00	R\$11.193,16	R\$11.193,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13	Revestimentos	<b>Físico %</b>	<b>7,06%</b>		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>			
		Financeiro	R\$46.693,97	R\$0,00	R\$23.346,98	R\$23.346,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
14	Pintura	<b>Físico %</b>	<b>1,21%</b>		<b>20,00%</b>	<b>80,00%</b>			
		Financeiro	R\$7.981,57	R\$0,00	R\$1.596,31	R\$6.385,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15	Instalações Hidro-sanitárias	<b>Físico %</b>	<b>5,83%</b>	<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>50,00%</b>			
		Financeiro	R\$38.568,65	R\$7.713,73	R\$11.570,60	R\$19.284,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
16	Divisórias e bancadas	<b>Físico %</b>	<b>0,13%</b>			<b>100,00%</b>			
		Financeiro	R\$833,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$833,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
17	Vidros e espelhos	<b>Físico %</b>	<b>0,40%</b>			<b>100,00%</b>			
		Financeiro	R\$2.663,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.663,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
18	Instalações Elétricas *2	<b>Físico %</b>	<b>1,51%</b>	<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>50,00%</b>			
		Financeiro	R\$10.012,40	R\$2.002,48	R\$3.003,72	R\$5.006,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
19	Execução de Pisos Externos	<b>Físico %</b>	<b>0,83%</b>		<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>			
		Financeiro	R\$5.512,62	R\$0,00	R\$1.653,78	R\$3.858,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
20.1	Execução de Pisos e Meio Fios	<b>Físico %</b>	<b>18,37%</b>		<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>10,00%</b>	
		Financeiro	R\$121.513,47	R\$0,00	R\$36.454,04	R\$36.454,04	R\$36.454,04	R\$12.151,35	R\$0,00
20.2	Instalação de Equipamentos da Praça	<b>Físico %</b>	<b>7,79%</b>				<b>20,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>50,00%</b>
		Financeiro	R\$51.541,41	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.308,28	R\$15.462,42	R\$25.770,70
20.3	Canteiros e Vegetação	<b>Físico %</b>	<b>1,78%</b>					<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>
		Financeiro	R\$11.778,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.711,44	R\$7.067,16
20.4	Construção de Quiosque e Tratamento de Muro Existente	<b>Físico %</b>	<b>7,23%</b>				<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>
		Financeiro	R\$47.830,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.349,17	R\$14.349,17	R\$19.132,23
20.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>Físico %</b>	<b>7,13%</b>			<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>25,00%</b>
		Financeiro	R\$47.152,27	R\$0,00	R\$4.715,23	R\$4.715,23	R\$14.145,68	R\$11.788,07	R\$11.788,07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM			VALOR DA OBRA:	R\$661.329,37	DATA: 19/02/2026					
OBRA: Construção de Vestiário com banheiros e Praça Pública no Município de Manhumirim - Campo do Sapo					PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES					
LOCAL: RUA ELOY UBIRAJARA - CAMPO DO SAPO - BAIRRO SANTO ANTONIO ART: MG20264693117										
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
20.6	PISTA DE SKATE	Físico %	6,67%					30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$44.104,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.231,20	R\$13.231,20	R\$17.641,60	
20.7	OUTROS SERVIÇOS	Físico %	2,26%	100,00%						
		Financeiro	R\$14.950,23	R\$14.950,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
21	SERVIÇOS DE DRENAGEM	Físico %	5,67%					20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	R\$37.477,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.495,43	R\$18.738,57	R\$11.243,14	
22	SERVIÇOS DE PAVIMENTO - ESTACIONAMENTO	Físico %	4,45%					50,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$29.430,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.715,23	R\$14.715,23	
TOTAL			Físico %	100,00%	18,74%	17,41%	17,20%	14,51%	15,90%	16,23%
			Financeiro	R\$661.329,37	R\$123.953,11	R\$115.145,52	R\$113.741,38	R\$95.983,80	R\$105.147,44	R\$107.358,13
<div>Cristiano de Oliveira Ferrari</div> <div>Engenheiro Civil - CREA MG-148.967/D</div>										