



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FUTURA
INSTALAÇÃO DO CRAS

DATA: 16 DE OUTUBRO DE 2024

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG

TABELA DE PREÇO: SETOP JUL/2024

LOCAL: RUA RAUL JOSÉ MIZIARA ESQ. RUA CONQUISTA

BDI= 28,35%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ITEM	%	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06
				%	%	%	%	%	%
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.750,72	1,09%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				R\$ 550,14	R\$ 550,14	R\$ 550,14	R\$ 412,61	R\$ 412,61	R\$ 275,07
2.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.176,89	0,86%	100,00%					
				R\$ 2.176,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.987,27	4,73%	20,00%	80,00%				
				R\$ 2.397,45	R\$ 9.589,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 16.296,23	6,43%		20,00%	60,00%	20,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 3.259,25	R\$ 9.777,74	R\$ 3.259,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	ALVENARIA	R\$ 14.123,08	5,58%		30,00%	60,00%	10,00%		
				R\$ 0,00	R\$ 4.236,92	R\$ 8.473,85	R\$ 1.412,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.066,44	3,19%			100,00%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.066,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	COBERTURA E FORRO	R\$ 27.052,40	10,68%				40,00%	60,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.820,96	R\$ 16.231,44	R\$ 0,00
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 32.939,60	13,01%				20,00%	80,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.587,92	R\$ 26.351,68	R\$ 0,00
9.0	PISOS INTERNOS E PASSEIO PÚBLICO	R\$ 40.170,33	15,86%				40,00%	40,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.068,13	R\$ 16.068,13	R\$ 8.034,07
10.0	PINTURA	R\$ 33.613,90	13,27%				20,00%	70,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.722,78	R\$ 23.529,73	R\$ 3.361,39
11.0	ESQUADRIAS	R\$ 4.153,13	1,64%					80,00%	20,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.322,51	R\$ 830,63
12.0	VIDROS	R\$ 12.613,67	4,98%					70,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.829,57	R\$ 3.784,10
13.0	ACABAMENTOS	R\$ 2.030,10	0,80%						100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030,10
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 18.467,63	7,29%			15,00%	15,00%	40,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.770,14	R\$ 2.770,14	R\$ 7.387,05	R\$ 5.540,29
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.498,61	1,78%			15,00%	10,00%	25,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 674,79	R\$ 449,86	R\$ 1.124,65	R\$ 2.249,31	R\$ 0,00
16.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.014,05	1,59%					40,00%	60,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.605,62	R\$ 2.408,43
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.292,25	7,22%						100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.292,25
TOTAL GERAL		R\$ 253.246,29	100,00%						
TOTAL MENSAL				R\$ 5.124,49	R\$ 18.310,92	R\$ 30.088,17	R\$ 49.178,75	R\$ 105.987,64	R\$ 44.556,32
% MENSAL				2,02%	7,23%	11,88%	19,42%	41,85%	17,59%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 5.124,49	R\$ 23.435,41	R\$ 53.523,58	R\$ 102.702,33	R\$ 208.689,93	R\$ 253.246,29
% ACUMULADA				2,02%	9,25%	21,13%	40,55%	82,41%	100,00%

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIANE DE CÁSSIA PINHEIRO SILVA

Data: 16/10/2024 15:32:38 -0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARIANE DE CÁSSIA PINHEIRO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 5070438255
Secretária de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos