



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

DATA: 14/02/2025

LOCAL: Bairro Veneza - Santa Vitória

PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 Meses

ITEM	ETAPAS	Físico / Financeiro	Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico %		11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	12,00%
		Financeiro	147.014,61	16.171,61	16.171,61	16.171,61	16.171,61	16.171,61	16.171,61	16.171,61	16.171,61	17.641,75
2	FUNDAÇÃO	Físico %		47,00%	53,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	281.489,59	132.300,11	149.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESTRUTURA	Físico %		0,00%	10,00%	45,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	292.806,95	0,00	29.280,70	131.763,13	131.763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %		0,00%	0,00%	23,00%	23,00%	0,00%	35,00%	19,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	198.420,59	0,00	0,00	45.636,74	45.636,74	0,00	69.447,21	37.699,91	0,00	0,00
5	COBERTURA	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	92.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	12.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESQUADRIAS	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%
		Financeiro	190.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.045,42	76.045,42	38.022,71	0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	66.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.538,68	26.538,68	13.269,34	0,00	0,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%
		Financeiro	83.331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,35	24.999,35	24.999,35	8.333,12	0,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	28.834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.834,81	0,00
11	REVESTIMENTO DE TETO	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	31.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.217,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

12	PINTURA	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
		Financeiro	73.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.082,85	51.526,64
13	MARMORARIA	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	11.304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,61	0,00	0,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
		Financeiro	61.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.434,34	43.013,46
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	158.547,04	0,00	0,00	0,00	39.636,76	39.636,76	39.636,76	39.636,76	0,00	0,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	222.855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.713,76	55.713,76	55.713,76	55.713,76
17	CLIMATIZAÇÃO	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
		Financeiro	111.840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.552,24	78.288,55
18	DADOS E VOZ	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	8.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,51	0,00
19	GASES MEDICINAIS	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	15.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,13
20	URBANIZAÇÃO	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	168.482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.544,79	101.089,57	16.848,26
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	5.741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,46
		Físico %		6,56%	8,60%	8,56%	10,31%	9,38%	13,64%	14,38%	15,99%	12,58%
		Financeiro	2.262.463,09	148.471,72	194.641,79	193.571,48	233.208,24	212.263,45	308.552,79	325.385,55	361.852,11	284.516,01
		Acumulado		148.471,72	343.113,51	536.684,99	769.893,23	982.156,68	1.290.709,47	1.616.095,02	1.977.947,13	2.262.463,09

Pablo Simonini Faria

Eng. Civil - crea-MG 76358/D